

la obligación de mantener indemne al **CONTRATANTE** y por ende, a indemnizarlo o indemnizar a los terceros por todos los perjuicios que se les causen en ejecución del presente **CONTRATO** y que no fuesen cubiertos por las garantías o en exceso de éstas.

**PARÁGRAFO:** Las garantías y seguros de que trata esta cláusula se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del **CONTRATO** y no podrán ser canceladas sin la autorización previa y escrita del **CONTRATANTE**.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El **CONTRATISTA** se compromete a cumplir directamente con las obligaciones contraídas en el presente **CONTRATO**, razón por la cual no podrá cederlas o subcontratarlas; ni en todo ni en parte, a ninguna persona natural o jurídica sin autorización previa y escrita del **ADMINISTRADOR DELEGADO**, el **CONTRATANTE** y la **INTERVENTORÍA**, circunstancia para la cual deberá argumentar debidamente las razones que lo llevan a tal solicitud.

En caso de aceptarse por el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, el **CONTRATANTE** y la **INTERVENTORÍA** la celebración de subcontratos, el personal necesario para su ejecución dependerá exclusivamente de los subcontratistas y tales subcontratos se harán bajo la dirección y total responsabilidad del **CONTRATISTA**. En los subcontratos que se celebren se debe dejar constancia de que el subcontratista no tendrá en ningún caso derecho a reclamar indemnización o perjuicios, ni instaurar acciones contra el **CONTRATANTE**.

**VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales en el desarrollo del presente **CONTRATO**, se fija como domicilio la ciudad de Medellín, lugar donde se ejecutará el mismo.

**VIGÉSIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Toda controversia que se presente sobre la ejecución de las obligaciones suscritas en el presente **CONTRATO**, será resuelta en primera instancia por arreglo directo entre las **PARTES**, durante un periodo de quince (15) días calendario y posteriormente, éstas podrán nombrar un amigable componedor, designado de común acuerdo por sus Representantes Legales, con la finalidad de dirimir la controversia en un plazo máximo de un (1) mes. En caso que la misma no pueda ser resuelta, la parte que cumplió sus obligaciones o se allanó a cumplirlas podrá acudir a la justicia ordinaria, siempre que se agote la conciliación con requisito de procedibilidad cuando así sea requerido, de conformidad con las disposiciones de la Ley 640 de 2001.

**VIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE INICIO DE EJECUCIÓN:** El **CONTRATO** se perfeccionará con la firma del mismo y del Acta de Inicio por las **PARTES**. Para el inicio de su ejecución se requerirá de la presentación de la garantía de cumplimiento exigida en este **CONTRATO** a cargo del **CONTRATISTA** y su aprobación por parte del **CONTRATANTE**, la cual se debe presentar, sin excepción alguna, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente **CONTRATO** y el pago de impuestos a que haya lugar, los cuales estarán a cargo del **CONTRATISTA**.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RENUNCIA A LA CONSTITUCIÓN EN MORA:** Las **PARTES** renuncian expresamente a cualquier requerimiento para la constitución en mora en caso de retraso o

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'S' and other illegible scribbles.

incumplimiento de sus obligaciones y desde ya, aceptan como plena prueba del incumplimiento, la comunicación que por tal hecho le dirija la **PORTE** cumplida o que se allanó a cumplir.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- MÉRITO EJECUTIVO:** El presente **CONTRATO** presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales que se haga necesario.

**VIGÉSIMA NOVENA.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:** Las **PARTES** acuerdan que toda comunicación o notificación que deba hacerseles deberá ser dirigida a la dirección del proyecto en las instalaciones de la Obra o en las siguientes direcciones:

El **CONTRATANTE:** Calle 78 B No. 69 – 240 barrio Robledo, Medellín.

El **CONTRATISTA:** Calle 34 AA 80 A 29, Medellín

Las anteriores direcciones podrán ser cambiadas por cada una de las **PARTES** contratantes y para el efecto, la **PORTE** contratante que cambie de dirección se obliga a dar aviso escrito a la otra con una antelación no inferior a diez (10) días calendario a la fecha en que se utilizará la nueva dirección. Tal plazo se contará a partir de la fecha de recibo de la comunicación por la otra **PORTE**.

**TRIGÉSIMA.- TRATAMIENTO DE DATOS.** De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, las partes autorizan el tratamiento de sus datos para los fines exclusivos del presente contrato. En todo caso, esta autorización podrá ser ampliada o revocada en cualquier momento por el titular de los datos, previo escrito al respecto dirigido a la contraparte.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El **CONTRATISTA** y el personal a su cargo, se obliga a garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales de terceros a los que pudiese llegar a tener acceso en virtud del presente contrato, en el sentido de darles como destinación, finalidad y tratamiento específico, el cumplimiento del presente contrato, dentro del marco normativo vigente y de la Política para el Tratamiento de Datos Personales del HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE. En consecuencia, se prohíbe la comercialización de dichos datos sin la autorización expresa de los titulares y el **CONTRATISTA** se obliga a obtener autorización de los mismos para efectuar su transmisión al **CONTRATANTE**, al **ADMINISTRADOR DELEGADO** y/o a la **INTERVENTORÍA**, de ser el caso.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** garantiza que el personal a su cargo o subcontratistas que hagan parte de la prestación del servicio objeto de este **CONTRATO**, han autorizado la transmisión de sus datos personales al **CONTRATANTE**, al **ADMINISTRADOR DELEGADO** y/o a la **INTERVENTORÍA**, para lograr la finalidad contractual y mejorar la calidad de los servicios, en especial para:

- a) Seguimiento y gestión de la relación contractual.
- b) Verificación de la idoneidad del personal.

Para estos efectos, deberán ceñirse a lo dispuesto en el Procedimiento Interno de Tratamiento de Datos Personales del HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente **CONTRATO** los siguientes documentos:


1. ANEXO No. 1: Programación para el manejo e inversión del anticipo.
2. ANEXO No. 2: Programa de Obra.

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD a TODO COSTO requeridos en la Obra PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE


- 3. **ANEXO No. 3:** Los documentos de soporte de la contratación entregados entre **LAS PARTES** durante el proceso de selección del **CONTRATISTA**, tales como invitación privada, términos de referencia y condiciones de la misma, planos, estudios, diseños y especificaciones técnicas de la Obra objeto del **CONTRATO**, adendas entregadas en el proceso de selección del **CONTRATISTA**, Análisis de Precios Unitarios (APU), así como los pliegos de condiciones del contrato celebrado por el **ADMINISTRADOR DELEGADO** y el **CONTRATANTE**, si los hubiere.
- 4. **ANEXO No. 4:** Certificado de la póliza requerida y la respectiva constancia del pago de la prima.
- 5. **ANEXO No. 5:** Todos los documentos que se suscriban en el desarrollo del presente **CONTRATO**.
- 6. **ANEXO No. 6:** Certificado de existencia y representación de las **PARTES** o documento que acredite la debida representación legal por parte de los suscribientes.
- 7. **ANEXO No. 7:** Copia de la cédula de ciudadanía del apoderado o Representante Legal de ambas **PARTES**.
- 8. **ANEXO No. 8:** RUT del **CONTRATISTA**.
- 9. **ANEXO No. 9:** Condiciones básicas y alcance del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y el sistema y de su garantía.
- 10. **ANEXO No. 10:** Cuadro de cantidades y precios unitarios fijos no reajustables para segunda y tercera etapa de la Obra.


Para constancia se firma por las **PARTES** el presente **CONTRATO** en la ciudad de Medellín, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el **trece (13) de AGOSTO de 2015**.

**DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.**  
NIT. 830.510.086-2

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**  
C.C. 71.699.089 de Pereira  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

**HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**  
NIT. 890.901.826-2


  
\_\_\_\_\_  
**ANDRÉS AGUIRRE MARTINEZ**  
C.C.3.356.341 de Medellín  
Representante Legal  
**CONTRATANTE**



08 SEP 2015  
DEPARTAMENTO JURÍDICO

Testigos:

**ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.**  
NIT. 800.093.117-3

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ERNESTO BACCI ISAZA**  
C.C.70.155.133 de Envigado  
Segundo suplente del Gerente  
**ADMINISTRADOR DELEGADO**

**INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.**  
NIT. 890.920.656-8

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS GUSTAVO MARTINEZ E.**  
C.C. 14.875.057  
Segundo suplente del Gerente  
**INTERVENTORÍA**



**AAA Diseños, contratación: CONTRATO CE 028 AUTOMATIZACIÓN DATANET**

- a. OTRO SI 1 CE 028
- b. OTRO SI 2 CE 028
- c. OTRO SI 3 CE 028
- d. OTRO SI 4 CE 028
- e. OTRO SI 5 CE 028
- f. OTRO SI 6 CE 028
- g. Póliza otro si 3 ce 028
- h. POLIZA OTRO SI 6 CE 02



202

- HPTU 2016-JUL14 8:38

- HPTU CORR RDO 022128

Página 1 de 4

**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.356.341 expedida en Medellín, actuando en su calidad de **DIRECTOR GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** del **HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**, fundación privada, identificada con el NIT 890.901.826-2 y domiciliada en Medellín, quien para los efectos de este documento se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.699.089 de Pereira, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial, identificada con NIT 830.510.086-2 y domiciliada en Medellín, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente **OTROSÍ No. 1**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El 13 de agosto del 2.015, **LAS PARTES** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**, en adelante el **CONTRATO**.
2. **LAS PARTES** suscribieron el Acta de Inicio del **CONTRATO** el 10 de septiembre de 2.015, en consecuencia, según la cláusula **QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN** del **CONTRATO**, su vigencia se extiende hasta el 10 de junio de 2.016.
3. Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el **CONTRATISTA**, el 8 de junio de 2.016 y previo concepto favorable del **ADMINISTRADOR DELEGADO** y de la **INTERVENTORÍA**, con la finalidad de culminar las actividades contratadas, es necesario prorrogar la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de octubre de 2.016, sin que se generen costos adicionales para el **CONTRATANTE**.
4. Es conveniente efectuar cambios en la redacción de algunas cláusulas y precisar su contenido.

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

De conformidad con las anteriores consideraciones, **LAS PARTES** acuerdan las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA:** Se acuerda que la vigencia del **CONTRATO** se extenderá hasta el 15 de octubre de 2.016; en consecuencia, se adecua la redacción de la cláusula QUINTA del **CONTRATO** así:

Jm

**"QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN:** El presente **CONTRATO** tendrá una vigencia por el plazo de ejecución de la Obra, el cual comprende desde la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta el 15 de octubre de 2.016. Este plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las **PARTES**, si la Obra lo amerita, sin generarse costos adicionales a cargo del **CONTRATANTE**.

El **CONTRATISTA** se compromete a iniciar las obras de acuerdo con el Programa de Obra acordado y adjunto como **ANEXO No. 2**. En caso de incumplimiento de este Programa, se podrán hacer efectivas las multas consignadas en este **CONTRATO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El **CONTRATO** se perfeccionará con la firma del mismo y del Acta de Inicio por las **PARTES**. Para el inicio de su ejecución se requerirá de la presentación de la garantía de cumplimiento exigida en este **CONTRATO** a cargo del **CONTRATISTA** y su aprobación por parte del **CONTRATANTE**, la cual se debe presentar, sin excepción alguna, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente **CONTRATO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del **CONTRATO** por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a lo estipulado por la ley en estas materias, o por acuerdo de las **PARTES**. Durante el periodo de suspensión del contrato, igualmente se suspenderá el plazo de ejecución del mismo.

Cuando el **CONTRATO** deba suspenderse, se suscribirá un Acta que firmarán el **CONTRATISTA**, el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, donde se especificarán las condiciones de ejecución en que está el **CONTRATO**, copia de la cual deberá ser remitida por el **CONTRATISTA** a la Aseguradora que emitió las garantías del **CONTRATO**, obligación que debe cumplir el **CONTRATISTA** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del Acta de suspensión. Una vez reiniciada su ejecución, se suscribirá una nueva Acta por el **CONTRATISTA**, el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, con las aclaraciones a que haya lugar,

af

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

g

43

*copia de la cual también deberá ser remitida a la Aseguradora por el **CONTRATISTA** en los mismos términos indicados anteriormente para el Acta de suspensión.*

*Toda modificación en plazo, precio o demás cambios debe ser informada por el **CONTRATISTA** a la compañía de seguros y éste responderá por las vigencias y actualización de las pólizas del **CONTRATO**. No obstante, si la suspensión obedece a razones imputables al **CONTRATANTE**, este correrá con los costos y gastos adicionales en que incurra el **CONTRATISTA**, tales como bodegajes y demás extra costos que se generen por dicha suspensión.*

**PARÁGRAFO TERCERO:** *El **CONTRATISTA** deberá ceñirse al Programa de Obra e implementará los recursos necesarios supervisados por un responsable en Obra, quién será el interlocutor válido en la misma ante la Dirección de Obra. Se le fijarán objetivos de Programa de corto, mediano y largo plazo para hacer efectiva la entrega a satisfacción del **CONTRATANTE**, igualmente deberá tener en cuenta la interrelación con otros contratistas de suministro, instalación o montaje, prestará sus mejores oficios para llevar a cabo las labores a feliz término y colaborará cuando se generen interferencias normales en la ejecución de Obra.*

*El Programador le dará las directrices respecto a las velocidades de ejecución de las actividades y cada semana fijara los objetivos que deberá acatar el **CONTRATISTA** para dar cumplimiento al Programa, esto se le entregará por escrito y hará parte integrante del **CONTRATO** y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en el mismo. El **CONTRATISTA** deberá asistir de manera obligatoria a los Comités de Programación de Obra a que sea citado".*

**SEGUNDA:** Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS del **CONTRATO**, en los términos anteriormente establecidos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar el **CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. El valor de la prima deberá ser asumido por el **CONTRATISTA**.

**TERCERA:** Se aclara que el **CONTRATISTA** deberá efectuar el pago de los aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en caso que proceda, que dicho concepto está incluido dentro de los precios unitarios fijos no reajustables pactados y que la constancia de su pago debe ser presentada al **ADMINISTRADOR DELEGADO** para proceder con la liquidación del **CONTRATO**.

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

Handwritten signature and initials.


**CUARTA:** De común acuerdo, **LAS PARTES** establecen que continúan vigentes y surtiendo todos sus efectos las demás cláusulas del **CONTRATO**, que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente **OTROSÍ No. 1**.

**QUINTA:** El presente **OTROSÍ No. 1** forma parte integral del **CONTRATO**.


Para constancia se firma por las **PARTES** el presente **OTROSÍ No. 1** en la ciudad de Medellín, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el 09 de junio de 2.016.


**DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S**

NIT. 830.510.086-2

  
**CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**  
C.C. 71.699.089 de Pereira  
Representante Legal  
CONTRATISTA

**HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**  
NIT. 890.901.826-2


  
**ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**  
C.C.3.356.341 de Medellín  
Representante Legal  
CONTRATANTE

  
ES HOSPITAL COMALMA  
Pablo Tobón Uribe


7 ? JUN 2016  
  
DEPARTAMENTO JURIDICO

Testigos:

**ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.**  
NIT. 800.093.117-9  
obra hospital pablo tobon uribe

  
**JORGE ERNESTO BACCHI ISAZA**  
C.C.70.155.133 de Envigado  
Segundo suplente del Gerente  
ADMINISTRADOR DELEGADO

**INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.**  
NIT. 890.920.656-8

  
**LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ E.**  
C.C. 14.875.057  
Segundo suplente del Gerente  
INTERVENTORÍA

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

204

# COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados


## ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6



POLIZA No 1

No. POLIZA M-100052627	No. ANEXO 3	No. CERTIFICADO 14386183
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
00:00 Horas del 10/09/2015	24:00 Horas del 15/10/2019	
FECHA EXPEDICION 10/09/2016		
SUS EXPEDIDORA MEDICLIN	DIRECCION CARRERA 43 B NO. 16 - OFICINA 713	TELEFONO 2516751

<b>TOMADOR</b>	DATAREY COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S A S	NIT	830.510.086-9
<b>DIRECCION</b>	CALLE 376 805-62	<b>TELEFONO</b>	4153130
<b>ASEGURADO</b>	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	830.901.870-2
<b>DIRECCION</b>	CALLE 78 B 69-240	<b>TELEFONO</b>	4459000
<b>BENEFICIARIO</b>	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	830.901.870-2
<b>DIRECCION</b>	CALLE 78 B 69-240	<b>TELEFONO</b>	4459000

### OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PRORROGA EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO SEGURO CONTRATO No. 13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2, LOS DICHOS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTEN EN VIGENCIA Y GARANTIZAN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES POR EL CONTRATO CIVIL DE OBRAS No. 0128, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, COMPLEMENTARIO, PREGUNTA Y CUENTA LA MANEJO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD A TODO COSTO QUE SE REALIZA EN LA OBRAS PLAZO DE MANEJO DEL SISTEMA DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

LA PRESENTE POLIZA SE EXPIDE BAJO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE GRANDES BENEFICIARIOS FIRMADO ENTRE EL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (CONTRATANTE) Y LA COMPANIA ASEGURADORA Y SE REGISTRA EN EL REGISTRO ANEXO.

LAS POLIZAS DE SEGUROS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LA SIGNATURA DEL ACTA DE INSTALACION.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PLAZO ES POR EL TERMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL INSTICIO EN OPERACION DE LOS EQUIPOS Y EL SISTEMA HABIDO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA ESTA LIQUIDADA CON LA T.E.M. DEL 27 DE JULIO DE 2013 17.137.461.

El HOSPITAL CON ALMA  
Pablo Tobón Uribe  
7.7.2018  
DEPARTAMENTO JURIDICO

VIGILADO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/06/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	656.361.359,48	234.106,09
BIEN MANEJO DEL SISTEMA	00:00 Horas del 09/06/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	1.366.319.489,68	855.728,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/06/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	128.180.679,74	105.640,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 15/10/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	656.361.359,48	0,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>3.007.222.888,38</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	PRIMA BRUTA	S	1.465.874,00
TECSEGUROS S A CO	COMISOR	100,00				DESCUENTOS		
			COASEGUROS	% PARTICIPACION		PRIMA NETA	S	1.465.874,00
						OTROS	S	0,00
						IVA	S	234.540,00
						<b>TOTAL A PAGAR</b>	S	<b>1.700.414,00</b>

CONVENIO DE PAGO RECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

SE DEBE LEER Y ENTENDER EL CONTENIDO DE CONDICIONES DEL CLIENTE-ENTIDAD. INFORMACION VERAZ Y EFICAZ Y UTILIZAR DATOS POR LO VINCULADO AL ALFABETICO POR CERRAR EXTERNAMENTE DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

*[Firma]*

*[Firma]*

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 34 PASOS EYS  
TELEFONO 255490 FAX 255120  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

59

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

La COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA PÓLIZA M-100052627, CUYO AFIANZADO ES: DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. Y ASEGURADO O BENEFICIARIO HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 10/06/2016, NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA

MEDELLIN A LOS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016

SEGUROS MUNDIAL S.A. MANEJA PIA  
DE BOGOTÁ

VIGILADO

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220  
BOGOTÁ D.C.

37

705

HPTU 2017 JAN12 9:29  
026250

**OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.356.341 expedida en Medellín, actuando en su calidad de **DIRECTOR GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** del **HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**, fundación privada, identificada con el NIT 890.901.826-2 y domiciliada en Medellín, quien para los efectos de este documento se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.699.089 de Pereira, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial, identificada con NIT 830.510.086-2 y domiciliada en Medellín, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente **OTROSÍ No. 2**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El 13 de agosto del 2.015, **LAS PARTES** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**, en adelante el **CONTRATO**.
2. **LAS PARTES** suscribieron el Acta de Inicio del **CONTRATO** el 10 de septiembre de 2.015, en consecuencia, según la cláusula **QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN** del **CONTRATO**, su vigencia se extendió inicialmente hasta el 10 de junio de 2.016.
3. El 9 de junio de 2.016, se prorrogó la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de octubre de 2.016 a través del **OTROSÍ No. 1**.
4. Teniendo en cuenta los ajustes técnicos y el cambio en cantidades y especificaciones, así como adición de nuevas áreas al alcance del **CONTRATO** como el parqueadero, se acuerda modificar el cuadro de especificaciones y cantidades descritas que consta en la cláusula primera del **CONTRATO** y en consecuencia, se ajusta el valor del mismo.

De conformidad con las anteriores consideraciones, **LAS PARTES** acuerdan las siguientes:

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

8

Handwritten initials and marks.

## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** Se sustituye el cuadro de especificaciones y cantidades descritas que consta en la cláusula PRIMERA del CONTRATO por el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA	VALOR SUMINISTRO EN DOLÁRES	VALOR INSTALACIÓN EN PESOS COP ANTES AIU.	VALOR TOTAL SUMINISTRO EN DOLÁRES	VALOR TOTAL INSTALACION EN PESOS COP
1.1	Servidores: (Incluye CPU, unidad de almacenamiento masivo, rack y software requerido)			No se requiere				
1.1.1	Servidor de Video (Operación)	Un	1	DELL POWER EDGE	93,990.38 USD	\$ 34,023,669	93,990 USD	\$ 34,023,669
1.1.2	Servidor de datos y aplicaciones del BMS	Un	1		3,677.88 USD	\$ 1,331,361	3,678 USD	\$ 1,331,361
1.2	Estación de trabajo cliente (incluye CPU, Mouse, teclado, unidad de almacenamiento y un monitor de 21", para la estación de operación son dos monitores)			No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
1.2.0	MAXPRO NVMe SE 32C CHANNEL AX		2	HNMSE32BP 16T	9,450.00 USD	\$ 1,758,000	18,900 USD	\$ 2,516,000
1.2.1	Estación cliente Ingeniería	Un	1	DELL OPTIPLEX 9020SFF	1,900.93 USD	\$ 688,118	1,901 USD	\$ 688,118
1.2.2	Estación cliente operación (Detección de incendio, equipos especiales y electromecánicos)	Un	1	DELL OPTIPLEX 9020SFF	1,900.93 USD	\$ 688,118	1,901 USD	\$ 688,118
1.2.3	Estación cliente (CCTV, Control de accesos, Intrusión)	Un	2	DELL OPTIPLEX 9020SFF+3 TARJETAS DE VIDEO Y 16GRAM	3,148.55 USD	\$ 1,139,746	6,297 USD	\$ 2,279,492
1.2.4	Estación cliente oficina mantenimiento	Un	1	DELL OPTIPLEX 9020SFF	1,900.93 USD	\$ 688,118	1,901 USD	\$ 688,118
1.2.5	Estación cliente Sistema Gestión Energía y Mantenimiento	Un	1	DELL OPTIPLEX 9020SFF	1,900.93 USD	\$ 688,118	1,901 USD	\$ 688,118
1.3	Joystick con teclado para control de cámaras móviles	Un	1	HJK7000	909.98 USD	\$ 329,403	910 USD	\$ 329,403
1.4	Impresora de reportes e informes	Un	1	SAMSUNG SL-M2070W	145.64 USD	\$ 52,722	146 USD	\$ 52,722
1.5	Mueble para equipos (consola central con sillas). Incluye sistema de CCTV	Gl	1		4,962.69 USD	\$ 1,796,450	4,963 USD	\$ 1,796,450

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

1.6	Sistema de visualización de imágenes: Pantallas LCD 42" Full HD - Industrial	Un	6	EDSOD SAMSUNG	657.38 USD	\$ 237,967	3,944 USD	\$ 1,427,803
1.7	Nodo de comunicaciones	Un	1		4,212.91 USD	\$ 1,525,034	4,213 USD	\$ 1,525,035
1.8	Licencias de Software del sistema integrador	Un	1	PW42CESW SSAPWCE PW42SWCL SSAPWCEU PWRDR128 SSAPWCER(x 4) PWALERT PWWISTA1 PWNOT(3) PWNOT1250( 11) SSAPWNOT( 3)	47,459.31 USD	\$17,179,839	47,459 USD	\$ 17,179,839
1.9	Licencias de Software Cliente del sistema integrador	Un	6	incluido en desviaciones	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
1.10	Licencias software Control de visitantes	Un	3	Incluido en desviaciones	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
1.11	Cablado en el centro de control	ml	200	PANDUIT	0.61 USD	\$ 220.98	122 USD	\$ 44,197
1.12	Rack Cerrado de 2m	Un	1	PANDUIT	498.02 USD	\$ 180,278	498 USD	\$ 180,278
1.13	Proyector / Pantalla Inteligente / Video Conferencia / Media Center (para sala de reuniones-crisis)	Un	1	DM55D+PO WER LITE X24	2,482.43 USD	\$ 898,615	2,482 USD	\$ 898,615
1.14	Licencia Maxpro NVR para 32 canales (cámaras)	Un	17	MPNVRSW3 2 SMUMPNVR 32	2,714.41 USD	\$ 982,593	46,145 USD	\$ 16,704,089
1.15	Licencia Maxpro NVR para 16 canales (cámaras)	Un	1	MPNVRSW1 6 SMUMPNVR 16	1,561.28 USD	\$ 565,169	1,561 USD	\$ 565,169
1.16	Licencia integración cámaras con plataforma BMS (ProWatch)	Un	1	HNMSWVM S SSAHNMBAS E HNM448 HNMSWCL SSAHNMW1 WMVMS SSAHNMAP W	6,348.75 USD	\$ 2,298,190	6,349 USD	\$ 2,298,190
1.17	Software control de visitantes	Un	0	PWVMSPRE	2,488.52 USD	\$ 900,821	0 USD	\$ 0
1.18	Licencia para puesto de trabajo adicional	Un	0	LWVMSFRD	1,572.63 USD	\$ 569,278	0 USD	\$ 0
1.19	Licencia software de automatización (electromecánicos) integración con BMS	Un	1	COMPASS-1- MD	8,055.69 USD	\$ 2,916,086	8,056 USD	\$ 2,916,086
2	<b>SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO</b>							

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

9

Handwritten signature or initials.

2.1	Panel de detección incendios	Un	4	AFSKIFP-2000	2,165.74 USD	\$ 783,980	8,663 USD	\$ 3,135,919
2.2	Panel Remoto Anunciación	Un	3	AFSKRA-2000	1,198.00 USD	\$ 333,024	3,594 USD	\$ 999,071
2.3	Detector de humo/calor tipo fototérmico direccionable	Un	1143	AFSKIDP-PHOTO-T	68.96 USD	\$ 24,964	78,824 USD	\$ 28,533,756
2.4	Detector de calor por temperatura fija y rata de incremento (direccionable)	Un	65	AFSKIDP-HEAT-HT	45.15 USD	\$ 16,345	2,935 USD	\$ 1,062,427
2.5	Base normalizada para detectores	Un	1245	AFSKB210LP	11.22 USD	\$ 4,062	13,969 USD	\$ 5,056,672
2.6	Beam detectors	Un	2	AFSKIDP-BEAM	969.62 USD	\$ 350,992	1,939 USD	\$ 701,985
2.7	Estación manual de alarma completa (pull station) direccionable	Un	137	AFSKPS-DASP AFSKIDP-MINIMON	94.77 USD	\$ 34,305	12,983 USD	\$ 4,699,849
2.8	Alarma audiovisual (horn & strobe)	Un	168	AFBKPZR-SP 2	59.66 USD	\$ 21,595	10,022 USD	\$ 3,627,895
2.9	Módulo de control	Un	207	AFSKIDP-RELAY	74.09 USD	\$ 26,819	15,336 USD	\$ 5,551,517
2.10	Módulo Monitor	Un	34	AFSKIDP-MINIMON	53.88 USD	\$ 19,504	1,832 USD	\$ 663,139
2.11	Módulo de aislamiento (Según recomienda el proveedor)	Un	70	AFSKIDP-ISO	66.14 USD	\$ 23,942	4,630 USD	\$ 1,675,932
2.12	Detector de Humo en Ducto	Un	20	AFSKDNR AFSKOST3	124.71 USD	\$ 45,145	2,494 USD	\$ 902,906
2.13	Toma Telefónico (Direccionable incluye módulo de control)	Un	0	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
2.14	Detector de gas	Un	3	MAC-GD2A	118.33 USD	\$ 42,834	355 USD	\$ 128,501
2.15	Cajas de paso	Un	1208		3.35 USD	\$ 1,214	4,052 USD	\$ 1,466,887
2.16	Cable detección de incendios 2x16 AWG tipo FLTP	ml	19050	GENESIS	1.04 USD	\$ 375	19,726 USD	\$ 7,140,533
2.17	Cable estrobos, 2x14 AWG tipo FLTP	ml	10200	GENESIS	1.04 USD	\$ 375	10,562 USD	\$ 3,823,277
2.18	Módulo de potencia inteligente	Un	2	AFSKRPS-1000	1,663.79 USD	\$ 602,276	3,328 USD	\$ 1,204,553
2.19	Tarjeta expansora de lazo	Un	11	AFSK5815XL	596.94 USD	\$ 216,086	6,566 USD	\$ 2,376,947
2.20	Tarjeta repetidora para conexión paneles de detección de incendios	Un	4	AFSKIFP-RPT-UTP-KIT	699.02 USD	\$ 253,037	2,796 USD	\$ 1,012,148
2.21	Interfaz serial/paralelo para paneles de detección de incendio	Un	6	AFSKS824	266.02 USD	\$ 96,297	1,596 USD	\$ 577,784
2.22	Baterías de respaldo	Un	5	AFBKBAT-12180-BP	206.70 USD	\$ 74,822	1,033 USD	\$ 374,111
2.23	Software de programación, paneles de detección de incendio. Incluye llave USB	Un	1	AFSK5655	131.85 USD	\$ 47,729	132 USD	\$ 47,729
3	<b>SISTEMA DE SEGURIDAD</b>							
3.1	Control de accesos							

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

9

2/11/14

	<b>Note:</b> En caso de que las lectoras de acceso deban integrarse a controladoras, el contratista deberá definir la cantidad, su ubicación y el cableado entre estas y las lectoras. En este caso el costo de las unidades controladoras, su montaje y conexionado debe incluirse como un ítem más en el formulario de precios, con su respectivo valor unitario							
3.1.1.	Fuente de potencia a 24 Vcc	Un	20	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
3.1.2	Tarjetas de proximidad (Depende de estudio de visitantes y fijos)	Un	5000	OPF4N00	6.66 USD	\$ 2,410	33,282 USD	\$ 12,047,708
3.1.3	Lectora de tarjetas IP (IP access control solution)	Un	186	Incluido en desviaciones	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
3.1.4	Lectora de tarjetas IP largo alcance. Incluye pedestal para instalación (IP access control solution)	Un	8	Incluido en desviaciones	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
3.1.5	Lectora de enrolamiento	Un	1	HU5021CL	85.11 USD	\$ 30,810	85 USD	\$ 30,811
3.1.6	Pulsador de salida y grabación	Un	137	R9300-US28	80.67 USD	\$ 29,201	11,051 USD	\$ 4,000,495
3.1.7	Detector magnético de apertura	Un	290	958	22.95 USD	\$ 8,309	6,656 USD	\$ 2,409,520
3.1.8	Detector de movimiento	Un	0	997	23.29 USD	\$ 8,431	0 USD	\$ 0
3.1.9	Barrera acceso vehicular	Un	0	CEKTBGAS B04142	1,773.24 USD	\$ 641,896	0 USD	\$ 0
3.1.10	Lazo detector vehicular	Un	0	AMA-LS	285.79 USD	\$ 103,455	0 USD	\$ 0
3.1.11	Cerraduras electromagnéticas 600 lb	Un	230	IVO-MAG600-LED	66.07 USD	\$ 23,918	15,197 USD	\$ 5,501,108
3.1.12	Cable UTP sistema de control de accesos	ml	6300	PANDUIT CAT 6	0.61 USD	\$ 221	3,846 USD	\$ 1,392,205
3.1.13	Cable encauchetado 2x16 AWG	ml	0	CENTELSA	0.78 USD	\$ 282	0 USD	\$ 0
3.1.14	Lectora de proximidad	Un	31	OM30BHON D	145.83 USD	\$ 52,790	4,521 USD	\$ 1,636,492
3.1.15	Fuente de potencia a 12VDC 2.5 amperios	Un	230	HPS123	143.51 USD	\$ 51,948	33,007 USD	\$ 11,948,055
3.1.16	Supresor de corriente	Un	230	S-4	17.09 USD	\$ 5,186	3,930 USD	\$ 1,422,699
3.1.17	Controlador de accesos IP	Un	11	PW6K11C	1,298.23 USD	\$ 469,947	14,281 USD	\$ 5,169,413
3.1.18	Módulo para 2 lectoras de proximidad	Un	72	PW6K1R2	512.41 USD	\$ 185,489	36,894 USD	\$ 13,355,193
3.1.19	Módulo para 16 entradas digitales	Un	2	PW6K11N	460.83 USD	\$ 166,815	922 USD	\$ 333,630
3.1.20	Gabinete para control de accesos	Un	17	PW5K2ENC1	231.41 USD	\$ 83,770	3,934 USD	\$ 1,424,085
3.1.21	Cable de conexión para controlador de accesos	Un	17	PW5K1DCC	97.97 USD	\$ 35,464	1,665 USD	\$ 602,890
3.1.22	Fuente de potencia para control de accesos	Un	17	PW6K2E2PS	365.49 USD	\$ 132,305	6,213 USD	\$ 2,249,178
3.1.23	Baterías de respaldo	Un	17	712BNP	49.81 USD	\$ 18,032	847 USD	\$ 306,540
3.1.24	Cámara para control de visitantes	Un	0	LWVMSDOM E	226.68 USD	\$ 82,057	0 USD	\$ 0
3.2	<b>Círculo Cerrado de Televisión CCTV</b>							
3.2.1	Cámara fija tipo domo IP	Un	105	HIDC-P2100XV	387.87 USD	\$ 140,405	40,726 USD	\$ 14,742,533
3.2.2	Cámara móvil tipo domo IP	Un	5	HDZ30HDE	1,962.12 USD	\$ 710,270	9,811 USD	\$ 3,551,851
3.2.3	Cámara móvil tipo domo	Un	10	HDZ30HDE	1,962.12 USD	\$ 710,270	19,621 USD	\$ 7,102,702

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

Handwritten marks and signatures, including a large 'X' and some illegible text.

	IP discreta							
3.2.4	Cámara fija Ascensores lente gran angular	Un	17	HD40H	31.87 USD	\$ 11,537	542 USD	\$ 196,123
3.2.5	Cámara fija IP	Un	202	HICC-2600TVI	387.87 USD	\$ 140,405	78,350 USD	\$ 28,361,825
3.2.6	Cámara fija Megapixel tipo IP	Un	0	HICC-P-3100IRV	454.81 USD	\$ 164,638	0 USD	\$ 0
3.2.7	Cable encauchetado 3x14 AWG (ml)	ml	0	centelsa	1.19 USD	\$ 429	0 USD	\$ 0
3.2.8	Adaptador 12VDC para fuentes fijas ascensores	Un	17	HPT12DC500	8.56 USD	\$ 3,097	145 USD	\$ 52,647
3.2.9	Transceptor de video (video balun) para cámaras fijas ascensores	un	30	PFM800	9.14 USD	\$ 3,307	274 USD	\$ 99,222
3.2.10	Encoder de video de 1 canal	un	17	HVE1	211.11 USD	\$ 76,419	3,589 USD	\$ 1,299,119
3.2.11	Transformador de 24VAC	un	0	HPT2420	8.70 USD	\$ 3,148	0 USD	\$ 0
3.2.12	Housing para cámara móvil IP	un	15	HOXWM2	574.44 USD	\$ 207,941	8,617 USD	\$ 3,119,113
3.2.13	Fuente de potencia para cámara móvil IP	un	15	AFLHPV2401ULWPZ	204.37 USD	\$ 73,982	3,066 USD	\$ 1,109,723
3.3	Alarmas		0					
3.3.1	Controladoras para el sistema de alarmas	Un	1	VISTA-128BPT	266.54 USD	\$ 96,486	267 USD	\$ 96,486
3.3.2	Botón de pánico	Un	36	269SN	29.38 USD	\$ 10,634	1,058 USD	\$ 382,835
3.3.3	Botón de pánico inalámbrico	Un	10	5802WXT	27.34 USD	\$ 9,896	273 USD	\$ 98,961
3.3.4	Arco detector de metales	Un	0	RA-18ZONE	3,837.17 USD	\$ 1,389,022	0 USD	\$ 0
3.3.5	Pulsador de emergencia en barra antipánico	Un	33	No se requiere	28.00 USD	\$ 22,500	924 USD	\$ 742,500
3.3.6	Cable UTP sistema de control de alarmas	ml	2500		0.61 USD	\$ 221	1,526 USD	\$ 552,462
3.3.7	Teclado para panel de alarma	Un	1	6164SP	88.42 USD	\$ 32,009	88 USD	\$ 32,009
3.3.8	Interfaz IP para panel de alarma	Un	1	LANSRLU1	385.46 USD	\$ 139,535	385 USD	\$ 139,535
3.3.9	Receptor inalámbrico	Un	1	5881ENM	74.33 USD	\$ 26,907	74 USD	\$ 26,907
3.3.10	Repetidor inalámbrico	Un	1	5800RP	81.31 USD	\$ 29,433	81 USD	\$ 29,433
3.3.11	Módulo VPLEX	Un	0	4193SN	10.37 USD	\$ 3,753	0 USD	\$ 0
3.3.12	Extensor de lazo VPLEX	Un	1	4297	52.65 USD	\$ 19,058	53 USD	\$ 19,058
3.3.13	Fuente de potencia para panel de alarma	Un	1	HPS123	140.14 USD	\$ 50,729	140 USD	\$ 50,729
3.3.14	Baterías de respaldo	Un	1	712BNP	17.27 USD	\$ 6,252	17 USD	\$ 6,252
4	<b>SISTEMA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS</b>							
4.1	Unidad de adquisición de datos y control (controladora)	Un	1	ACM	2,450.03 USD	\$ 886,889	2,450 USD	\$ 886,889
4.2	Módulos de 16 entradas analógicas	Un	6	VLC-1600	597.78 USD	\$ 216,392	3,587 USD	\$ 1,298,352
4.3	Módulos de 16 salidas analógicas	Un	8	VLC-1188	887.45 USD	\$ 321,250	7,100 USD	\$ 2,570,000
4.4	Módulos de 32 entradas digitales	Un	16	VLC-1600	597.78 USD	\$ 216,392	9,565 USD	\$ 3,462,272
4.5	Módulos de 32 salidas digitales	Un	8	VLC-16160	890.69 USD	\$ 322,421	7,126 USD	\$ 2,579,373
4.6	Unidad Interfaz (conversor) TCP/IP	Un	10	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

708

4.7	Tablero de Integración	Un	19	TABLECOL	128.28 USD	\$ 46,437	2,437 USD	\$ 882,302
4.8	Interfaz Módulos de comunicación Modbus TCP/IP	Un	1	AX064 AL-DP-64 I-DR-MDB-TCP-AX I-DR-BAC-SR-EXP-AX	16,040.37 USD	\$ 5,806,470	16,040 USD	\$ 5,806,470
4.9	Interfaz Módulos de comunicación Bacnet TCP/IP	Un	1	ACM064 AL-DP-64	2,093.87 USD	\$ 757,961	2,094 USD	\$ 757,960
4.10	Interfaz Módulos de comunicación Lonworks TCP/IP	Un	3	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
4.11	Interfaz Módulos de comunicación OPC	Un	3	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
4.12	Cableado UTP	ml	1000	PANDUIT	0.61 USD	\$ 221	610 USD	\$ 220,985
4.13	Cableado 2x16 AWG	ml	2200	CENTElsa	0.78 USD	\$ 283	1,717 USD	\$ 621,552
4.14	Cable encauchetado 2x16 AWG (ml)	ml	0	CENTElsa	0.78 USD	\$ 283	0 USD	\$ 0
5	<b>INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE CON EL NUEVO BMS DE LA TORRE A</b>							
5.1	<b>Sistema de Detección de Incendio</b>							
5.1.1	Panel de detección incendios principal	Un	1	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.1.2	Panel de detección incendios secundario	Un	1	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.1.3	Panel Red	Un	1	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.1.4	Desarrollo de integración y ajuste del sistema actual	Gl	1		11,982.56 USD	\$ 4,337,578	11,983 USD	\$ 4,337,578
5.2	<b>Sistema de Control de Accesos</b>							
5.2.1	Tarjetas de proximidad	Un	80	OM30BHON D	145.83 USD	\$ 52,790	11,667 USD	\$ 4,223,204
5.2.2	Lectora de tarjetas IP (IP access control solution)	Un	20	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.2.3	Lectora de tarjetas IP largo alcance, Incluye pedestal para instalación (IP access control solution)	Un	2	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.2.4	Desarrollo de integración y ajuste del sistema actual	Gl	1	Incluido	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.3	<b>Sistema de CCTV</b>							
5.3.1	Desarrollo de integración y ajuste del sistema actual	Gl	1		3,245.19 USD	\$ 1,174,71	3,245 USD	\$ 1,174,731
5.4	<b>Sistema equipos Electromecánicos</b>							
5.4.1	Unidad de adquisición de datos y control (controladora)	Un	0	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.4.2	Módulos de 16 entradas analógicas	Un	2	VLC-1600	597.78 USD	\$ 216,392	1,196 USD	\$ 432,784
5.4.3	Módulos de 16 salidas analógicas	Un	4	VLC-1188	887.45 USD	\$ 321,250	3,550 USD	\$ 1,285,000

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

9

Handwritten signature and initials.

5.4.4	Módulos de 32 entradas digitales	Un	8	VLC-1600	597.78 USD	\$ 216,392	4,782 USD	\$ 1,731,136
5.4.5	Módulos de 32 salidas digitales	Un	4	VLC-16160	890.69 USD	\$ 322,422	3,563 USD	\$ 1,289,686
5.4.6	Unidad Interfaz (conversor) TCP/IP	Un	0	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.4.7	Tablero de Integración	Un	9		128.28 USD	\$ 46,47	1,155 USD	\$ 417,932
5.4.8	Interfaz Módulos de comunicación Modbus TCP/IP	Un	0	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.4.9	Interfaz Módulos de comunicación Bacnet TCP/IP	Un	0	No se requiere	0.00 USD	\$ 0.00	0 USD	\$ 0
5.4.10	Cableado UTP (ml)	ml	600	PANDUIT	0.61 USD	\$ 221	366 USD	\$ 132,591
5.4.11	Cableado 2x18 AWG (ml)	ml	1200	CENTElsa	1.04 USD	\$ 375	1,243 USD	\$ 449,797
5.4.12	Cable encauchetado 2x16 AWG (ml)	ml	2400	CENTElsa	0.78 USD	\$ 283	1,873 USD	\$ 678,056
5.4.13	Desarrollo de integración y ajuste del sistema actual	GI	1	INCLUIDO EN LA OFERTA	0.00 USD	\$ 8,461,538	0 USD	\$ 8,461,538
5.4.14	RESIDENTE DE OBRA	GI	1		0.00 USD	\$ 11,000,000	0 USD	\$11,000,000
5.4.15	SISO OBRA	GI	1		0.00 USD	\$ 4,837,607	0 USD	\$ 4,837,607

<b>TOTAL SUMINISTRO SIN IVA</b>		<b>907,990 USD</b>
IVA 16%		145,278 USD
<b>TOTAL</b>		<b>1,053,268 USD</b>

<b>TOTAL INSTALACIÓN SIN IVA</b>		<b>\$ 348,763,748</b>
ADMINISTRACION	6%	\$20,925,825
IMPREVISTOS	6%	\$20,925,825
UTILIDAD	5%	\$17,438,187
IVA 16% / UTILIDAD	16%	\$2,790,110
<b>TOTAL</b>		<b>\$410,843,695</b>

**SEGUNDA:** Se aclara para todos los efectos que sea necesario, que el valor del **CONTRATO** asciende a la suma de **UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS (USD 1.053.268)** por concepto de suministro, más **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$410.843.695)** por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos.

El incremento en el valor del contrato modificará el anticipo pactado, el cual queda en la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD 453.995)**, más **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$174.381.874)**.

Por lo tanto, se deberá presentar cuenta de cobro de anticipo proporcional al presente **OTROSÍ** por un valor de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES**

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTOSI No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

**AMERICANOS (USD 33.437)**, pagaderos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia de Colombia para el día del desembolso del anticipo, más **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$9.790.048)**.

**TERCERA:** Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- **GARANTÍAS del CONTRATO**, en los términos anteriormente establecidos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar el **CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. El valor de la prima deberá ser asumido por el **CONTRATISTA**.

**CUARTA:** De común acuerdo, **LAS PARTES** establecen que continúan vigentes y surtiendo todos sus efectos las demás cláusulas del **CONTRATO** y del **OTROSÍ No. 1**, que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente **OTROSÍ No. 2**.

**QUINTA:** El presente **OTROSÍ No.2** forma parte integral del **CONTRATO** y del **OTROSÍ No. 1**.

Para constancia se firma por las **PARTES** el presente **OTROSÍ No. 2** en la ciudad de Medellín, entre (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el **11 de julio de 2.016**.

*[Handwritten signature]*

**DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S**  
NIT. 830.510.086-2

**HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**  
NIT. 890.901.826-2

XX EL HOSPITAL CON REAMA Pablo Tobón Uribe

15 JUL 2017

DEPARTAMENTO JURIDICO

**CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**  
C.C. 71.699.089 de Pereira  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

*[Handwritten signature]*  
**ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**  
C.C.3.356.341 de Medellín  
Representante Legal  
**CONTRATANTE**

Testigos:

**ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.**  
NIT. 800.093.117-3

*[Handwritten signature]*  
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.

**JORGE ERNESTO BACCI ISAZA**  
C.C.70.155.133 de Envigado  
Segundo suplente del Gerente  
**ADMINISTRADOR DELEGADO**

**INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.**  
NIT. 890.920.656-8

*[Handwritten signature]*  
**LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ E.**  
C.C. 14.875.057

Segundo suplente del Gerente  
**INTERVENTORÍA**

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*



**OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.356.341 expedida en Medellín, actuando en su calidad de **DIRECTOR GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** del **HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**, fundación privada, identificada con el NIT 890.901.826-2 y domiciliada en Medellín, quien para los efectos de este documento se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.699.089 de Pereira, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial, identificada con NIT 830.510.086-2 y domiciliada en Medellín, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente **OTROSÍ No. 3**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El 13 de agosto del 2.015, **LAS PARTES** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**, en adelante el **CONTRATO**.
2. **LAS PARTES** suscribieron el Acta de Inicio del **CONTRATO** el 10 de septiembre de 2.015, en consecuencia, según la cláusula **QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN** del **CONTRATO**, su vigencia se extendió inicialmente hasta el 10 de junio de 2.016.
3. El 9 de junio de 2.016, se prorrogó la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de octubre de 2.016 a través del **OTROSÍ No. 1**.
4. El 11 de julio de 2.016 a través del **OTROSÍ No. 2**, se modificó el cuadro de especificaciones y cantidades descritas que constaba en la cláusula primera del **CONTRATO** y en consecuencia, se ajustó el valor del mismo a **UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS (USD 1.053.268)** por concepto de suministro, más **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y**

CINCO PESOS M.L. (\$410.843.695) por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos. Adicionalmente, se causó un aumento en el anticipo, el cual quedó en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD 453.995), más CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$174.381.874).

5. Teniendo en cuenta la adición de nuevas áreas al alcance del CONTRATO, como el parqueadero, el resto de piso 4, el resto de piso 7, todo el piso 13, los quirófanos, entre otros, se acuerda incluir un cuadro de especificaciones y cantidades nuevo en la cláusula primera del CONTRATO según el OTROSÍ No. 2 y en consecuencia, se ajusta el valor y el anticipo del CONTRATO.
6. Con la finalidad de culminar las intervenciones de las nuevas áreas incluidas dentro del alcance del CONTRATO, es necesario prorrogar su vigencia hasta el 15 de diciembre de 2.016.

De conformidad con las anteriores consideraciones, LAS PARTES acuerdan las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** Se adiciona a la cláusula PRIMERA del CONTRATO el siguiente cuadro de especificaciones y cantidades:

CANTIDADES DE OBRA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	REFERENCIA	VALOR SUMINISTRO EN DÓLARES	VALOR INSTALACIÓN EN PESOS COP ANTES AIU	VALOR TOTAL SUMINISTRO EN DÓLARES	VALOR TOTAL INSTALACIÓN EN PESOS COP
1	CENTRO DE CONTROL							
1.1	NVR 32 CH	Un	2	HONEYWELL	USD 9,500.00	\$ 950,000	USD 19,000.00	\$ 1,900,000
2	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO							
2.1	Detector de humo/calor tipo fototérmico	Un	345	AFSKIDP-PHOTO-T	USD 68.96	\$ 24,964	USD 23,792.17	\$ 8,612,551

NPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS, S.A.S. | OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TORÓN URIBÉ CE 028

	direccionable							
2.2	Base normalizada para detectores	Un	345	AFSKB210L P	USD 11.22	\$ 4,062	USD 3,870.94	\$ 1,401,246
2.3	Estación manual de alarma completa (pull station) direccionable	Un	32	AFSKPS-DASP AFSKIDP-MINIMON	USD 94.77	\$ 34,305	USD 3,032.60	\$ 1,097,775
2.4	Alarma audiovisual (horn & strobe)	Un	32	AFBKP2R-SP 2	USD 59.66	\$ 21,595	USD 1,908.96	\$ 691,028
2.5	Módulo de control	Un	32	AFSKIDP-RELAY	USD 74.09	\$ 26,819	USD 2,370.79	\$ 858,205
2.6	Módulo Monitor	Un	21	AFSKIDP-MINIMON	USD 53.88	\$ 19,504	USD 1,131.48	\$ 409,586
2.7	Detector de Humo en Ducto	Un	3	AFSKDNR AFSKDST3	USD 124.71	\$ 45,145	USD 374.14	\$ 135,436
2.8	Cable de detección de incendios 2x16 AWG tipo FLTP	ml	9700	GENESIS	USD 1.04	\$ 375	USD 10,044.07	\$ 3,635,862
3	SISTEMA DE SEGURIDAD				USD 0.00	\$ 0	USD 0.00	\$ 0
3.1	<b>CONTROL DE ACCESOS</b>							
3.1.1	Pulsador de salida y grabación	Un	38	R9300-US28	USD 80.67	\$ 29,201	USD 3,065.34	\$ 1,109,626
3.1.2	Detector magnético de apertura	Un	38	958	USD 22.95	\$ 8,309	USD 872.20	\$ 315,730
3.1.3	Cerraduras electromagnéticas 600 lb	Un	71	IVO-MAG600-LED	USD 66.07	\$ 23,918	USD 4,691.19	\$ 1,698,168
3.1.4	Cable UTP sistema de control de accesos	ml	7630	PANDUIT CAT 6	USD 0.61	\$ 221	USD 4,657.89	\$ 1,686,115
3.1.5	Lectora de proximidad	Un	40	OM30BHOND	USD 145.83	\$ 52,790	USD 5,833.30	\$ 2,111,602

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.1 OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TORÓN URIBÉ CE 628

8

Handwritten signature and initials.

3.1.6	Controlador de accesos IP	Un	5	PW6K1IC	USD 1,298.23	\$ 469,947	USD 6,491.14	\$ 2,349,733
3.1.7	Módulo para 2 lectoras de proximidad	Un	21	PW6K1R2	USD 512.41	\$ 185,489	USD 10,760.67	\$ 3,895,265
3.1.8	Módulo para 16 entradas digitales	Un	5	PW6K1IN	USD 460.83	\$ 166,815	USD 2,304.13	\$ 834,074
3.1.9	Gabinete para control de accesos	Un	5	PW5K2ENC 1	USD 231.41	\$ 83,770	USD 1,157.07	\$ 418,848
3.1.10	Cable de conexión para controlador de accesos	Un	5	PW5K1DCC	USD 97.97	\$ 35,464	USD 489.85	\$ 177,320
3.1.11	Fuente de potencia para control de accesos	Un	5	PW6K2E2PS	USD 365.49	\$ 132,305	USD 1,827.46	\$ 661,523
3.1.12	Baterías de respaldo	Un	5	712BNP	USD 49.81	\$ 18,032	USD 249.06	\$ 90,159
<b>3.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV</b>								
3.2.1	Cámara fija tipo domo IP	Un	24	HIDC-P2100XV	USD 387.87	\$ 140,405	USD 9,308.86	\$ 3,369,722
3.2.2	Cámara fija IP	Un	39	HICC-2600TVI	USD 387.87	\$ 140,405	USD 15,126.89	\$ 5,475,798
<b>3.3 ALARMAS</b>								
3.3.1	Botón de pánico	Un	15	269SN	USD 29.38	\$ 10,634	USD 440.66	\$ 159,515
3.3.2	Cable UTP sistema de control de alarmas	ml	1200		USD 0.61	\$ 221	USD 732.57	\$ 265,182
<b>4 OTROS</b>								
4.1	RESIDENTE DE OBRA	GI	1		USD 0.00	\$ 25,150,000	USD 0.00	\$ 25,150,000
4.2	SISO OBRA	GI	1		USD 0.00	\$ 10,500,000	USD 0.00	\$ 10,500,000
<b>SUBTOTAL SUMINISTRO</b>							USD 133,533.44	\$ 79,010,069
IVA 16%							USD 21,365.35	

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028.

8

*[Handwritten signature and initials]*

<b>TOTAL SUMINISTRO</b>	<b>USD</b>	/
	<b>154,898.79</b>	

ADMINISTRACION	6%	\$ 4,740,604
IMPREVISTOS	6%	\$ 4,740,604
UTILIDAD	5%	\$ 3,950,503
IVA / UTILIDAD	16%	\$ 632,081
<b>TOTAL INSTALACIÓN</b>		<b>\$ 93,073,861</b>

**SEGUNDA:** Con la anterior adición, el valor del **CONTRATO** incrementa en **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 154.898,79)** por concepto de suministro, más **NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L. (\$93.073.861)** por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos.

Se aclara para todos los efectos que sea necesario, que el valor del **CONTRATO** asciende a la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 1.208.166,79)** por concepto de suministro, más **QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$503.917.556)** por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos.

El incremento en el valor del **CONTRATO** modificará el anticipo pactado, el cual queda en la suma de **QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (USD 520.761,72)** más **DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L. (\$213.886.908,50)**.

Por lo tanto, se deberá presentar cuenta de cobro de anticipo proporcional al presente **OTROSÍ** por un valor de **SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (USD 66.766,72)**, pagaderos a la Tasa Representativa del Mercado del (TRM) certificada por la Superintendencia de Colombia vigente para el día del desembolso del anticipo, más

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TORÓN URIBE CF 028

g

mm

uf

3

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CÉNTAVOS M.L. (\$39.505.034,50).

**TERCERA:** Se acuerda que la vigencia del contrato se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2.016; en consecuencia se adecua la redacción de la cláusula QUINTA del CONTRATO así:

**"QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN:** El presente CONTRATO tendrá una vigencia por el plazo de ejecución de la Obra, el cual comprende desde la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta el 15 de diciembre de 2.016. Este plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las PARTES, si la Obra lo amerita, sin generarse costos adicionales a cargo del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA se compromete a iniciar las obras de acuerdo con el Programa de Obra acordado y adjunto como ANEXO No. 2. En caso de incumplimiento de este Programa, se podrán hacer efectivas las multas consignadas en este CONTRATO.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El CONTRATO se perfeccionará con la firma del mismo y del Acta de Inicio por las PARTES. Para el inicio de su ejecución se requerirá de la presentación de la garantía de cumplimiento exigida en este CONTRATO a cargo del CONTRATISTA y su aprobación por parte del CONTRATANTE, la cual se debe presentar, sin excepción alguna, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente CONTRATO.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del CONTRATO por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a lo estipulado por la ley en estas materias, o por acuerdo de las PARTES. Durante el periodo de suspensión del contrato, igualmente se suspenderá el plazo de ejecución del mismo.

Cuando el CONTRATO deba suspenderse, se suscribirá un Acta que firmarán el CONTRATISTA, el ADMINISTRADOR DELEGADO, la INTERVENTORÍA y el CONTRATANTE, donde se especificarán las condiciones de ejecución en que está el CONTRATO, copia de la cual deberá ser remitida por el CONTRATISTA a la Aseguradora que emitió las garantías del CONTRATO, obligación que debe cumplir el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del Acta

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TORÓN URIBE CE 028

de suspensión. Una vez reiniciada su ejecución, se suscribirá una nueva Acta por el **CONTRATISTA**, el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, con las aclaraciones a que haya lugar, copia de la cual también deberá ser remitida a la Aseguradora por el **CONTRATISTA** en los mismos términos indicados anteriormente para el Acta de suspensión.

Toda modificación en plazo, precio o demás cambios debe ser informada por el **CONTRATISTA** a la compañía de seguros y éste responderá por las vigencias y actualización de las pólizas del **CONTRATO**. No obstante, si la suspensión obedece a razones imputables al **CONTRATANTE**, este correrá con los costos y gastos adicionales en que incurra el **CONTRATISTA**, tales como bodegajes y demás extra costos que se generen por dicha suspensión.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El **CONTRATISTA** deberá ceñirse al Programa de Obra e implementará los recursos necesarios supervisados por un responsable en Obra, quién será el interlocutor válido en la misma ante la Dirección de Obra. Se le fijarán objetivos de Programa de corto, mediano y largo plazo para hacer efectiva la entrega a satisfacción del **CONTRATANTE**, igualmente deberá tener en cuenta la interrelación con otros contratistas de suministro, instalación o montaje, prestará sus mejores oficios para llevar a cabo las labores a feliz término y colaborará cuando se generen interferencias normales en la ejecución de Obra.

El Programador le dará las directrices respecto a las velocidades de ejecución de las actividades y cada semana fijara los objetivos que deberá acatar el **CONTRATISTA** para dar cumplimiento al Programa, esto se le entregará por escrito y hará parte integrante del **CONTRATO** y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en el mismo. El **CONTRATISTA** deberá asistir de manera obligatoria a los Comités de Programación de Obra a que sea citado".

**CUARTA:** Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS del CONTRATO**, en los términos anteriormente establecidos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar el **CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. El valor de la prima deberá ser asumido por el **CONTRATISTA**.


Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

**QUINTA:** De común acuerdo, **LAS PARTES** establecen que continúan vigentes y surtiendo todos sus efectos las demás cláusulas del **CONTRATO**, del **OTROSÍ No. 1** y del **OTROSÍ No. 2**, que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente **OTROSÍ No. 3**.


**SEXTA:** El presente **OTROSÍ No.3** forma parte integral del **CONTRATO**, del **OTROSÍ No. 1** y del **OTROSÍ No. 2**.


Para constancia se firma por las **PARTES** el presente **OTROSÍ No. 3** en la ciudad de Medellín, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el 9 de septiembre de 2.016.

**DATANET COLOMBIA NETWORK  
SOLUTIONS S.A.S**  
NIT. 830.510.086-2

  
**CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**  
C.C. 71.699.089 de Pereira  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

**HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**  
NIT. 890.901.826-2

  
**ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**  
C.C.3.356.841 de Medellín  
Representante Legal  
**CONTRATANTE**

  
EL HOSPITAL CON ALMA  
Pablo Tobón Uribe

9 de Septiembre de 2016


DEPARTAMENTO JURÍDICO

Testigos:

**ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.**  
NIT. 800.093.117-3

  
**JORGE ERNESTO BACCI ISAZA**  
C.C.70.155.133 de Envigado  
Segundo suplente del Gerente  
**ADMINISTRADOR DELEGADO**

**INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.**  
NIT. 890.920.656-8

  
**LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ E.**  
C.C. 14.875.057  
Segundo suplente del Gerente  
**INTERVENTORÍA**

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

31

714

# COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

## ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

13-08-2013-1317-P-08-CU-13C-2

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA SAPE

HOJA No. 1

No. POLIZA M-160052627

No. ANEXO 5

No. CERTIFICADO 14394931

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 10/09/2015	24:00 Horas del 15/12/2019

FECHA EXPEDICION 23/09/2016

SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN

DIRECCION CARRERA 43 B NO. 16 - 55 OFICINA 713

TELEFONO 2510751

<b>TOMADOR</b> DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.	NIT	830.510.086-2
<b>DIRECCION</b> CALLE 32E 808-69	TELEFONO	4153130
<b>ASEGURADO</b> HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	890.901.826-2
<b>DIRECCION</b> CALLE 78 B 69-240	TELEFONO	4458000
<b>BENEFICIARIO</b> HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	890.901.826-2
<b>DIRECCION</b> CALLE 78 B 69-240	TELEFONO	4458000

### OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO Y SE PROLONGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUROS OTROSÍ NO. 1. LAS DEMAS CONDICIONES SIGUEN IGUAL.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. CE 024, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDOS EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

LA PRESENTE POLIZA SE EXPIDE BAJO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE GRANDES BENEFICIARIOS FIRMADO ENTRE EL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (CONTRATANTE) Y LA COMPAÑIA ASEGURADORA Y SE RIGE POR EL CLAUSULADO ANEXO.

LAS POLIZAS DE SEGUROS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES POR EL TERMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN OPERACION DE LOS EQUIPOS Y EL SISTEMA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA ESTA LIQUIDADADA CON LA T.R.M DEL 14/08/2015 (2.946,12) A EXCEPCION DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICPO, EL CUAL ESTA LIQUIDADADO CON LA T.R.U DEL 27 DE JULIO DE 2015 (2.357,46).

El HOSPITAL COM ALMA  
Pablo Tobón Uribe

04 0000016

DPTAMENTO JURIDICO

VIGILADO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/09/2016	24:00 Horas del 15/06/2017	810.940.175.34	358.752.00
BUEN MANEJO DEL ANTICPO	00:00 Horas del 09/09/2016	24:00 Horas del 15/12/2016	1.696.042.462.64	542.372.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/09/2016	24:00 Horas del 15/12/2019	405.470.087.67	419.779.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 15/12/2016	24:00 Horas del 15/12/2019	810.940.175.34	788.475.00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>3.723.392.900.99</b>	

INTERMEDIARIO	TIPO	% PARTICIPACION
ECSEGUROS S.A CO	CORREDOR	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES		% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	\$	2.104.378.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	2.104.378.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	137.501.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>2.446.879.00</b>

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 23/09/2016

### CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

EL CLIENTE TOMO CONCIENCIA DEL FORMULARIO DE CONCORDAMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (REGULAR EXTERNA CON DE ENLACE DE 2004 SUPLENTE FINANCIERA).

Puedes consultar tu póliza en [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3  
TELÉFONO: 2535860 FAX: 2512220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



- ASEGURADO -

*[Handwritten signature]*  
TOMADOR

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre  
NIT 860.037.013-6

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES  
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



Afiliados

HOJA No. 1

No. POLIZA M-100052627	No. ANEXO 4	No. CERTIFICADO 14394890
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 10/09/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 15/10/2019	
FECHA EXPEDICION 23/09/2016		
BUC. EXPEDIDORA MEDELLIN		DIRECCION CARRERA 43 B NO. 16 - 95 OFICINA 713
		TELEFONO 2510751

TOMADOR DIRECCION	DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. CALLE 32E 80B-69	NIT TELEFONO	830.610.060-2 4153130
ASEGURADO DIRECCION	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE CALLE 78 B 69-240	NIT TELEFONO	890.001.826-2 4459000
BENEFICIARIO DIRECCION	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE CALLE 78 B 69-240	NIT TELEFONO	890.001.826-2 4459000

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO SEGUN OTROS NO. 2. LAS DEMAS CONDICIONES SIGUEN IGUAL. OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CE 018, CUYO OBJETO ES EL ADMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDOS EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

LA PRESENTE POLIZA SE EXTIENDE BAJO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE GRANDES BENEFICIARIOS FIRMADO ENTRE EL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (CONTRATANTE) Y LA COMPAÑIA ASEGURADORA Y SE RIGE POR EL CLAUSULADO ANEXO.

LAS POLIZAS DE SEGUROS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN OPERACION DE LOS EQUIPOS Y EL SISTEMA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA ESTA LIQUIDADADA CON LA T.R.M DEL 14/08/2015 (2.966.12) A EXCEPCION DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICPO. EL CUAL ESTA LIQUIDADADO CON LA T.R.M DEL 27 DE JULIO DE 2015 (2.857.46).

SUSPENSION EN LA CIUDAD DE MEDELLIN

VIGILADO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
BUEN MANEJO DEL ANTICPO	00:00 Horas del 11/07/2015	24:00 Horas del 15/04/2017	704.152.984.50	65.520.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 11/07/2016	24:00 Horas del 15/10/2016	1.514.865.678.00	70.325.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 11/07/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	352.076.492.25	140.350.00
	00:00 Horas del 15/10/2016	24:00 Horas del 15/10/2019	704.152.984.50	258.075.00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>3.275.248.131.25</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COASEGURADO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	PRIMA NETA	OTROS	IVA	TOTAL A PAGAR
TECSEGUROS S.A. CO	CORREDOR	100.00				\$ 534.271.00		\$ 534.271.00	\$ 0.00	\$ 85.483.00	\$ 619.754.00


CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

SE OBLIGA AL TOMADOR A ENTREGAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LA MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA) DE FORMA PERMANENTE.

Puedes consultar tu póliza en [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)

*[Firma]*



*[Firma]*  
TOMADOR

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO: 2855800 FAX: 2851220  
SEGUROS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

• ASEGURADO •

217

# Tecseguros

CORREDORES DE SEGUROS

IMPUTAR EN SU CONTABILIDAD A NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUN FACTURA ADJUNTA

Fecha: 26/09/2016

Nota de Cobro No. **178300**

NIT: 890.908.570-4

Vencimiento de la Nota de Cobro: martes, 11 de octubre de 2016

<b>TOMADOR:</b>	DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.	<b>NIT O CC :</b>	8305100862
<b>DIRECCION:</b>	CL 34 A A CR 80 A 29	<b>CIUDAD:</b>	MEDELLIN
<b>ASEGURADO:</b>	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	<b>NIT O CC :</b>	8909018262

<b>RAMO</b>	Cumplimiento	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b>PAGO</b>
<b>CENTRO DE COSTO</b>	SEGUROS	09/09/2016	15/06/2017	Contado

<b>DETALLE</b>	Otrosí No 3 - Aumento valor asegurado y prórroga - CONTRATO CIVIL DE OBRA No. CE 028. CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO	<b>POLIZA</b>	100052627
		<b>ANEXO</b>	14394931

CONCEPTO	VALOR	IVA	GASTOS	TOTAL
Compañía Mundial de Seguros S.A. - 8600370136	2.109.378	337.500	0	2.446.878
<b>TOTALES</b>				2.446.878

**VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**

Carrera 48 C 10 sur 106 Aguacata II  
 CONM: 4483355  
 www.tecseguros.com

SOMOS AUTORETENEDORES  
 SEGUN ART. 13 DECRETO 2026/83

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE  
 SUPERBANCARIA No. 007 DEL 14 DE  
 OCTUBRE DE 1.972

Ver Relación

Imprimir

# Tecseguros

CORREDORES DE SEGUROS

IMPUTAR EN SU CONTABILIDAD A NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUN FACTURA ADJUNTA

Fecha: 26/09/2016

Nota de Cobro No. **178299**

NIT: 890.908.570-4

Vencimiento de la Nota de Cobro: martes, 11 de octubre de 2016

TOMADOR: DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.		NIT O CC: 8305100862			
DIRECCION: CL 34 A A CR 80 A 29		CIUDAD: MEDELLIN			
ASEGURADO: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE		NIT O CC: 8909018262			
RAMO	Cumplimiento	DESDE	HASTA	PAGO	
CENTRO DE COSTO	SEGUROS	09/09/2016	15/06/2017	Contado	
DETALLE	Otrosi No 2 Aumento de valor asegurado - CONTRATO - CE 028 - SUMINISTRO. TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	POLIZA ANEXO	100052627 14394890		
CONCEPTO		VALOR	IVA	GASTOS	TOTAL
Compañía Mundial de Seguros S.A. - 8600370136		534.271	85.483	0	619.754
TOTALES					619.754
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS				
OBSERVACIONES:					

Carrera 48 C 10 sur 106 Aguacata II  
 CONM: 4483355  
 www.tecseguros.com

SOMOS AUTORETENEDORES  
 SEGUN ART. 13 DECRETO 2026/83

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE  
 SUPERBANCARIA No. 007 DEL 14 DE  
 OCTUBRE DE 1.972

Imprimir

Ver Relación

216

HPTU 2016 DEC26 12:26

HPTU CORR RDO 025923

Página 1 de 4

**OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.356.341 expedida en Medellín, actuando en su calidad de **DIRECTOR GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** del **HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**, fundación privada, identificada con el NIT 890.901.826-2 y domiciliada en Medellín, quien para los efectos de este documento se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.699.089 de Pereira, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial, identificada con NIT 830.510.086-2 y domiciliada en Medellín, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente **OTROSÍ No. 4**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El 13 de agosto del 2.015, **LAS PARTES** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028**, en adelante el **CONTRATO**.
2. **LAS PARTES** suscribieron el Acta de Inicio del **CONTRATO** el 10 de septiembre de 2.015, en consecuencia, según la cláusula **QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN** del **CONTRATO**, su vigencia se extendió inicialmente hasta el 10 de junio de 2.016.
3. El 9 de junio de 2.016, se prorrogó la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de octubre de 2.016 a través del **OTROSÍ No. 1**.
4. El 11 de julio de 2.016 a través del **OTROSÍ No. 2**, se modificó el cuadro de especificaciones y cantidades descritas que constaba en la cláusula primera del **CONTRATO** y en consecuencia, se ajustó el valor del mismo a **UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS (USD 1.053.268)** por concepto de suministro, más **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$410.843.695)** por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos. Adicionalmente, se causó un aumento en el anticipo, el cual quedó en la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD 453.995)**, más **CIENTO**

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

**SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$174.381.874).**

5. Mediante el **OTROSÍ No. 3**, el 9 de septiembre del 2.016, las **PARTES** acordaron incluir en el objeto contractual un cuadro de especificaciones y cantidades adicional y actualizar el valor estimado del **CONTRATO** a **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 1.208.166,79)** por concepto de suministro, más **QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$503.917.556)** por concepto de instalación, IVA y todos los impuestos aplicables sobre la materia incluidos; e igualmente, se modificó el anticipo pactado a **QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (USD 520.761,72)** más **DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L. (\$213.886.908,50)**. Adicionalmente, se prorrogó la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de diciembre de 2.016.
6. Con la finalidad de culminar las actividades contratadas, previo concepto favorable del **ADMINISTRADOR DELEGADO** y de la **INTERVENTORÍA**, es necesario prorrogar la vigencia del **CONTRATO** hasta el 15 de febrero de 2.017, sin que se generen costos adicionales para el **CONTRATANTE**.

De conformidad con las anteriores consideraciones, **LAS PARTES** acuerdan las siguientes:

#### CLÁUSULAS

**PRIMERA:** Se acuerda que la vigencia del contrato se extenderá hasta el 15 de febrero de 2.017; en consecuencia se adecua la redacción de la cláusula **QUINTA** del **CONTRATO** así:

*J.M.* **"QUINTA.- PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN:** El presente **CONTRATO** tendrá una vigencia por el plazo de ejecución de la Obra, el cual comprende desde la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta el 15 de febrero de 2.017. Este plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las **PARTES**, si la Obra lo amerita, sin generarse costos adicionales a cargo del **CONTRATANTE**.

El **CONTRATISTA** se compromete a iniciar las obras de acuerdo con el Programa de Obra acordado y adjunto como **ANEXO No. 2**. En caso de incumplimiento de este Programa, se podrán hacer efectivas las multas consignadas en este **CONTRATO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El **CONTRATO** se perfeccionará con la firma del mismo y del Acta de Inicio por las **PARTES**. Para el inicio de su ejecución se requerirá de la presentación de la garantía de cumplimiento exigida en este **CONTRATO** a cargo del

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

J  
X

**CONTRATISTA** y su aprobación por parte del **CONTRATANTE**, la cual se debe presentar, sin excepción alguna, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente **CONTRATO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del **CONTRATO** por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo a lo estipulado por la ley en estas materias, o por acuerdo de las **PARTES**. Durante el periodo de suspensión del contrato, igualmente se suspenderá el plazo de ejecución del mismo.

Cuando el **CONTRATO** deba suspenderse, se suscribirá un Acta que firmarán el **CONTRATISTA**, el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, donde se especificarán las condiciones de ejecución en que está el **CONTRATO**, copia de la cual deberá ser remitida por el **CONTRATISTA** a la Aseguradora que emitió las garantías del **CONTRATO**, obligación que debe cumplir el **CONTRATISTA** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del Acta de suspensión. Una vez reiniciada su ejecución, se suscribirá una nueva Acta por el **CONTRATISTA**, el **ADMINISTRADOR DELEGADO**, la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, con las aclaraciones a que haya lugar, copia de la cual también deberá ser remitida a la Aseguradora por el **CONTRATISTA** en los mismos términos indicados anteriormente para el Acta de suspensión.

Toda modificación en plazo, precio o demás cambios debe ser informada por el **CONTRATISTA** a la compañía de seguros y éste responderá por las vigencias y actualización de las pólizas del **CONTRATO**. No obstante, si la suspensión obedece a razones imputables al **CONTRATANTE**, este correrá con los costos y gastos adicionales en que incurra el **CONTRATISTA**, tales como bodegajes y demás extra costos que se generen por dicha suspensión.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El **CONTRATISTA** deberá ceñirse al Programa de Obra e implementará los recursos necesarios supervisados por un responsable en Obra, quién será el interlocutor válido en la misma ante la Dirección de Obra. Se le fijarán objetivos de Programa de corto, mediano y largo plazo para hacer efectiva la entrega a satisfacción del **CONTRATANTE**, igualmente deberá tener en cuenta la interrelación con otros contratistas de suministro, instalación o montaje, prestará sus mejores oficios para llevar a cabo las labores a feliz término y colaborará cuando se generen interferencias normales en la ejecución de Obra.

El Programador le dará las directrices respecto a las velocidades de ejecución de las actividades y cada semana fijara los objetivos que deberá acatar el **CONTRATISTA** para dar cumplimiento al Programa, esto se le entregará por escrito y hará parte integrante

*[Handwritten signatures and initials]*

del **CONTRATO** y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en el mismo. El **CONTRATISTA** deberá asistir de manera obligatoria a los Comités de Programación de Obra a que sea citado”.

**SEGUNDA:** Se debe modificar la póliza de cumplimiento requerida en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS del **CONTRATO**, en los términos anteriormente establecidos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, debiendo entregar el **CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** la caratula de la misma y la constancia de pago de prima. El valor de la prima deberá ser asumido por el **CONTRATISTA**.

**TERCERA:** De común acuerdo, **LAS PARTES** establecen que continúan vigentes y surtiendo todos sus efectos las demás cláusulas del **CONTRATO**, del **OTROSÍ No. 1**, del **OTROSÍ No. 2** y del **OTROSÍ No. 3**, que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente **OTROSÍ No. 4**.

**CUARTA:** El presente **OTROSÍ No. 4** forma parte integral del **CONTRATO**, al igual que el **OTROSÍ No. 1**, el **OTROSÍ No. 2** y el **OTROSÍ No. 3**.

Para constancia se firma por las **PARTES** el presente **OTROSÍ No. 4** en la ciudad de Medellín, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, el 15 de diciembre de 2.016.

**DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S**  
NIT. 830.510.086-2

**HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE**  
NIT. 890.901.826-2

**CARLOS HERNANDO GRANDA ARCILA**  
C.C. 71.699.089 de Pereira  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

**ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ**  
C.C.3.356.341 de Medellín  
Representante Legal  
**CONTRATANTE**

EL HOSPITAL CON ALMA  
Pablo Tobón Uribe

29 DEC 2016

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Testigos:

**ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.**  
NIT. 800.093.117-3

**INGENIERÍA ESTRUCTURAL S.A.**  
NIT. 890.920.656-8

**JORGE ERNESTO BACCI ISAZA**  
C.C.70.155.133 de Envigado  
Segundo suplente del Gerente  
**ADMINISTRADOR DELEGADO**

**LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ E.**  
C.C. 14.875.057  
Segundo suplente del Gerente  
**INTERVENTORÍA**

HPTU - DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. | OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDO EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE CE 028

218

# COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



## ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Afiliados CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA & APF

tu compañía siempre  
NIT 860.037.013-6

No. POLIZA M-100052627 No. ANEXO 6 No. CERTIFICADO 14402451

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 10/09/2015	24:00 Horas del 15/02/2020

FECHA EXPEDICION 12/12/2016  
SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN DIRECCION CARRERA 43 B NO. 16 - 95 OFICINA 713 TELEFONO 2510751

TOMADOR	DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.	NIT	830.310.086-2
DIRECCION	CALLE 32E 80B-69	TELEFONO	4153130
ASEGURADO	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	890.901.826-2
DIRECCION	CALLE 78 B 69-240	TELEFONO	4458000
BENEFICIARIO	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	NIT	890.901.826-2
DIRECCION	CALLE 78 B 69-240	TELEFONO	4458000

### OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN OTROS N.º 4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, TAL CUAL SE DETALLA EN LA SECCION AMPAROS.

LAS DEMAS CONDICIONES SIGUEN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CIVIL DE OBRA N.º CE 038, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD A TODO COSTO REQUERIDOS EN LA OBRA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE BAJO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE GRANDES BENEFICIARIOS FIRMADO ENTRE EL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE (contratante) Y LA COMPAÑIA ASEGURADORA Y SE RIGE POR EL CLAUSULADO ANEXO.

LAS POLIZAS DE SEGUROS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN OPERACION DE LOS EQUIPOS Y EL SISTEMA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PRESENTE PÓLIZA ESTA LIQUIDADADA CON LA T.R.M DEL 14/08/2015 (2.966,12) A EXCEPCION DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICPO, EL CUAL ESTA LIQUIDADADO CON LA T.R.M DEL 27 DE JULIO DE 2015 (3.857,46).

EL HOSPITAL CON ALMA  
Pablo Tobón Uribe  
29 DE 2016  
DEPARTAMENTO JURÍDICO

VIGILADO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO				
BUEN MANEJO DEL ANTICPO	00:00 Horas del 12/12/2016	24:00 Horas del 15/08/2017	810,940,175.34	243,949.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 15/12/2016	24:00 Horas del 15/02/2017	1,696,042,451.60	518,871.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 15/12/2016	24:00 Horas del 15/02/2020	405,470,087.67	123,974.00
	00:00 Horas del 15/02/2017	24:00 Horas del 15/02/2020	810,940,175.34	0.00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>3,723,392,889.95</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
TECSEGUROS S.A. CO	CORREDOR	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER

PRIMA BRUTA	\$	886,493.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	886,493.00
DTROS	\$	0.00
IVA	\$	141,839.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>1,028,332.00</b>

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 12/12/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

LA OBLIGACION DE DENUNCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2010).

*[Firma]*

Fueles conser en tu póiza en [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 69 - 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO: 2835600 FAX: 2851220  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- INTERMEDIARIO -

*[Firma]*  
TOMADOR



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

## COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA M-100052627, CUYO AFIANZADO ES: DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S. Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 12/12/2016, NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

MEDELLIN A LOS 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220  
BOGOTA D.C.

719



IMPUTAR EN SU CONTABILIDAD A NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUN FACTURA ADJUNTA

Fecha: 14/12/2016  
Nota de Cobro No. 179979

NIT: 890.908.570-4

Vencimiento de la Nota de Cobro: jueves, 29 de diciembre de 2016

TOMADOR: DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.		NIT O CC: 8305100862			
DIRECCION: CL. 34 A A CR 80 A 29		CIUDAD: MEDELLIN			
ASEGURADO: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE		NIT O CC: 8909018262			
RAMO	Cumplimiento	DESDE	HASTA	PAGO	
CENTRO DE COSTO	SEGUROS	15/12/2016	15/08/2017	Contado	
DETALLE	Otrosí No 4 - prorroga - CONTRATO CIVIL DE OBRA No. CE 028. CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	POLIZA	100052627		
		ANEXO	14402451		
CONCEPTO		VALOR	IVA	GASTOS	TOTAL
Compañía Mundial de Seguros S.A. - 8600370136		886.493	141.839	0	1.028.332
TOTALES					1.028.332
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS				
OBSERVACIONES:					

**TECSEGUROS**  
NIT 890908570-4  
**PAGADO**

Carrera 48 C 10 sur 106 Aguacata II  
CONM: 4483355  
www.tecseguros.com

SOMOS AUTORETENEDORES  
SEGUN ART. 13 DECRETO 2026/83

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE  
SUPERBANCARIA No. 007 DEL 14 DE  
OCTUBRE DE 1.972

Ver Relación

Imprimir

23



Depósitos Ahorros  
SUCURSAL: LOS MOLINOS  
COD. SUCURSAL: 007  
CIUDAD: MEDELLIN  
FECHA: 2016-12-15 HORA: 16:29:49  
SECUENCIA: 4140 USUARIO: 004  
CUENTA BENEFICIARIO: 10118674539  
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 1,028,332.00xxxx  
COSTO: \$0.00  
DEPOSITANTE: 890908570

REGISTRO DE OPERACIÓN  
No. 118930234

La información contenida en el presente documento  
corresponde a la operación ordenada al banco.

Bancolombia S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

42