

1319



EL HOSPITAL CON ALMA
Pablo Tobón Uribe

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
UNIDAD MECANICA Y FLUIDOS
SEGUIMIENTO BMS

Daniel Quintero

E.

carlos.granda@datanetcolombia.com.co

2 f

1320

De: Edison Andrés Vélez Ramirez <evelez@hptu.org.co>
Enviado el: martes, 4 de agosto de 2015 8:30 a. m.
Para: d@insite.com.co; gustavo.gomez@aireambiente.com; Juan.agudelo@aireambiente.com; Alexis.lopera@aireambiente.com; jhon.rueda@distecsa.com; diegodiez@accequip.com; marioflorez@gecolsa.com.co; mario.florez@gecolsa.com.co; mario_florez@gecolsa.com.co; jhon.rueda@distecsa.com; diegodiez@accequip.com; diegogarcia@accequip.com; German.Giraldo@schneider-electric.com; daniel.ramirez@gasproject.com.co; duber.castrillon@gasproject.com.co; juan.marin@ingelectrica.com
CC: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; proyectos2@datanetcolombia.com.co; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Daniel Antonio Quintero Rincon; Oscar Dario Saldarriaga; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; electricohptu@arquitecturayconcreto.com; oscarbotero@arquitecturayconcreto.com; dsaldarriaga@ieinterventoria.com.co; William Mauricio Cadavid Vasquez; Diego Fernando Estarita Otero; Santiago Gallego Vargas
Asunto: Solicitud de Información (Integración BMS y necesidades a nivel de Red)

Cordial Saludo

Señores Proveedores:

Actualmente estamos realizando el proceso de Ingeniería de detalle para la solución de Automatización y Cableado Estructurado de torre A. Por lo anterior les agradecemos enviarnos por tardar para este jueves 06 de Agosto la siguiente información: Por favor indicar como sería la integración a nivel de BMS de cada uno de sus sistemas (Protocolo, Interfaz) en caso de ser interfaz por favor indicar si la incluyen, igualmente que información de monitoreo/control pueden brindar con dicha integración. Por ultimo les agradecemos indicarnos la necesidad a nivel de puntos de red, por favor aclarar cantidad, para que se requiere y ubicación exacta para cada uno de ellos.

Por la colaboración y pronta respuesta gracias

Cordialmente,

Edison Andres Vélez R.
Ingeniero de Telecomunicaciones
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Tel: +57 4 4459950
Móvil: +57 350 551 3689
e-mail: evelez@hptu.org.co

1321

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

Visite nuestro portal web www.hptu.org.co

Usted recibe este correo por la relación que tiene con el Hospital, le invitamos a conocer nuestra política de manejo de datos en <http://www.hptu.org.co/hptu/es/noticias/716-noticias-2013>

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser Hospital Universitario líder, referente, centrado en el ser humano, coordinado con otros agentes, comprometido con la comunidad y trascendiendo al mundo.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

F. Carlos.granda@datanetcolombia.com.co

5 f

1322

De: carlos granda <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 18 de mayo de 2017 9:37 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'; 'Elizabeth Toro Londoño'; 'HPTU - OSCAR BOTERO'
CC: 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'; 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'
Asunto: DATANET COLOMBIA: CORTE DATANET AUTOMATIZACION

Importancia: Alta

Seguimiento:

Destinatario

Lectura

'Oscar Dario Saldarriaga'

'Elizabeth Toro Londoño'

'HPTU - OSCAR BOTERO'

'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'

'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'

'charly Rubio'

'Nelson Vargas'

Leído: 18/05/2017 10:19 a. m.

'Sara Jaramillo'

'direccion activa'

Doctor Oscar Saldarriaga buenas tardes,

Anexo información dada por el ingeniero Oscar Garcia de A y C: lo que el manifiesta en el presente es que la directriz ha sido tomada desde el hospital y es el hecho de bajar el valor total del corte.

Quiero hacer una serie de precisiones al respecto:

1. El ingeniero Garcia le expresa a Sara Jaramillo de Datanet Colombia, que esta decisión se toma por que no se sabe que platas se deben y que no, con todo respecto esto no es un problema imputable a nosotros, ya que la interventoría es quien tiene el control de todo lo instalado, para ello han sido los cortes, recuerdo que el procedimiento de los cortes no ha sido para nada improvisado, la misma interventoría va al campo y revisa y después en el corte vuelve y verifica lo que se está cobrando, no entiendo por qué las cifras no están claras???
2. AHORA EL INGENIERO GARCIA de A y C MANIFIESTA QUE POR SER NOSOTROS SE NOS VA A RETENER (TENGO EL MENSAJE DE WHATSAPP), esto quiere decir que somos los malos del proyecto???. Si es así por que no se ha puesto por escrito, es mas no nos han dado el debido proceso de defensa, tocando temas en los comités que intervienen con la imagen de Datanet, en esto quiero de forma decente se nos explique por qué se está afectando la imagen nuestra y esto es GRAVE.
3. En el corte que está en proceso no estamos ni siquiera cobrando todas las licencias ni el total del contrato.
4. Ahora se hizo un recorrido la semana pasada precisamente para aclarar las dudas y no entiendo por qué ahora se recorta el corte en casi 70.000 USD. De quien es el desorden???? Un corte que no tiene que ver con elementos instalados, me suena a un reproceso interno no imputable a un externo como el proveedor.

Con todo respeto solicito una cita con el jefe administrativo por parte del HPTU encargado del presente contrato para aclarar cómo se van a pagar los cortes, ya que tenemos el derecho dentro del contrato, ya que en el mismo hay deberes pero también tenemos derechos como proveedores hasta ayer habían facturas de meses anteriores de cortes que no han cancelado.

1323

Ahora estamos solicitando una cita con el Dr. Gustavo Gutierrez desde más de una semana para poder explicar el retraso en el BMS, ya que él debe saber que hay información pendiente por enviar por parte del HPTU y que esto como lo manifestó el mismo fabricante en reunión sostenida con el Hospital y A y C debe tener un tiempo de programación, pruebas, ajuste, que lleva tiempo y no como lo explico un funcionario del HPTU la semana pasada que pretendía que colocáramos un funcionario nuestro a programar los tarjeta habientes 24 horas al día para que se acabara la actividad según el en 10 días, cuando hablamos de derechos en el contrato nos referimos a trabajar con la información dada por el cliente dentro los plazos acordados a una programación y la posición es muy ambigua ya que un retraso que tiene el HPTU de más de 2 meses en pasar la información se pretende reventar al contratista simplemente porque yo como cliente así lo considero!!!! .

La situación me preocupa y pido de forma comedida demos tramite a estos impases.

Agradezco la atención al presente.

Cordialmente,

Carlos Hernando Granda A.
Gerencia General.
Datamet Colombia SAS.

PBX: 574 4114545

Celular Phone: 573 17 8942412

Dirección: Carrera 80c # 34ª- 13



"EN DATANET HACEMOS LAS COSAS BIEN, PORQUE...QUEREMOS LO QUE HACEMOS"



Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario: podrás evitar la emisión de hasta 7 Kg. de CO2 al año.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico tiene carácter CONFIDENCIAL, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el mismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por este medio. Gracias.

1324

DISCLAIMER: The information contained in this electronic mail message is CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for the use of the individual or entity named below. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender either by telephone or return electronic mail. Thank you.

De: HPTU - OSCAR BOTERO [mailto:oscarbotoero@arquitecturayconcreto.com]

Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2017 04:59 p.m.

Para: Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>; HPTU - OSCAR GARCIA <electricohptu@arquitecturayconcreto.com>; 'gsierra' <gsierra@ieinterventoria.com>; osaldarriaga@hptu.org.co; etoro@hptu.org.co

CC: auditoria1@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>

Asunto: RE: CORTE DATANET AUTOMATIZACION

Estos porcentajes son definidos por el cliente que es quien al día de hoy maneja el contrato

Oscar Iván Botero Builes

Director de Obra Contratos Especiales HPTU

CL 3 Sur # 43a - 52 /Piso 18/ Ed. 43 Avenida.

Teléfono 3105412271 3113005488

Línea Ética: 018000 123411

www.arquitecturayconcreto.com



De: Nelson Vargas [mailto:nelson.vargas@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2017 04:37 p.m.

Para: HPTU - OSCAR GARCIA <electricohptu@arquitecturayconcreto.com>; HPTU - OSCAR BOTERO <oscarbotoero@arquitecturayconcreto.com>; 'gsierra' <gsierra@ieinterventoria.com>; osaldarriaga@hptu.org.co; etoro@hptu.org.co

CC: auditoria1@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>

Asunto: RE: CORTE DATANET AUTOMATIZACION

Cordial saludo,

Por medio del presente queremos manifestar nuestra inconformidad en relación al corte enviado por ustedes el día de hoy miércoles 17 de mayo de 2017. En el corte presentado por Datanet el día 3 de mayo de 2017 en cual se incluía el suministro de las licencias del BMS y la instalación de algunas de las licencias del BMS. Sin embargo, vemos en el corte

1326

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

De: Sara Jaramillo [<mailto:auditoria1@datanetcolombia.com.co>]
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2017 04:02 p.m.
Para: NELSON VARGAS
Asunto: RV: CORTE DATANET AUTOMATIZACION

De: Oscar García - ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S [<mailto:electricohptu@arquitecturayconcreto.com>]
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2017 03:36 p.m.
Para: auditoria1@datanetcolombia.com.co
CC: 'AyC Ing. Oscar Botero' <oscarbotero@arquitecturayconcreto.com>; 'Oscar Dario Saldarriaga' <Osaldarriaga@hptu.org.co>; gsierra@ieinterventoria.com; 'CARLOS GRANDA' <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>
Asunto: CORTE DATANET AUTOMATIZACION

Buenas tardes Sara, adjunto corte 16 de suministro y 15 de instalación para su facturación.

Quedo atento

Saludos,

OSCAR DAVID GARCÍA BURITICÁ

Ingeniero Electricista


Hospital Pablo Tobón Uribe

Calle 79 N° 69 - 175

Celular: 312 785 3865

www.arquitecturayconcreto.com

Línea Ética 01-8000-123411



G.
carlos.granda@datanetcolombia.com.co

4/f
1327

De: carlos granda <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: martes, 4 de julio de 2017 9:57 a. m.
Para: 'andresm129@hotmail.com'; 'CARLOS ANDRES MONSALVE ECHAVARRIA'
Asunto: RV: variables de iluminacion

Mira esto que responde el HPTU el sábado en la tarde. Analiza sobre todo el fondo del tema. Y revisa la información enviada por Nelson el mismo sábado, líneas abajo.

De: Edison Andrés Vélez Ramirez [mailto:evelez@hptu.org.co]
Enviado el: sábado, 01 de julio de 2017 12:55 p.m.
Para: Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>; Daniel Antonio Quintero Rincon <daqintero@hptu.org.co>; carlos.granda@datanetcolombia.com.co
CC: Wilfer Andres Zuluaga Alzate <wzuluaga@hptu.org.co>; William Mauricio Cadavid Vasquez <wmcadavid@hptu.org.co>; Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>; andresm129@hotmail.com; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>; Elizabeth Toro Londoño <etoro@hptu.org.co>; Gustavo Adolfo Gutiérrez Soto <GGutierrez@hptu.org.co>
Asunto: RE: variables de iluminacion

Buenas tardes

Nelson, entendemos la posición de Datanet respecto a que por tiempos no daría para terminar el 28 de Julio todo lo que está contratado, igualmente que se tenían pendientes (Información, infraestructura, cableado etc) que no permitían la finalización de dichos los trabajos y que en muchos casos dichos pendientes apenas logramos cerrarlos el día de ayer (de los cuales casi que en su totalidad venían desde que el contrato estaba siendo administrado por obra). En lo que debemos en este momento ponernos de acuerdo es que manejo a nivel contractual se le dará entonces a los trabajos que quedaran pendientes. En la reunión del 27 de Junio quedo muy claro lo que por tiempo daría, que es lo que efectivamente indicas en los diferentes correos, pero no que pasara con el suministro y servicios de instalación ligado a todo lo que no se realizara. Por lo anterior ya se tiene agendada reunión para esta próxima semana con ustedes y la Arq Elizabeth para evaluar este punto. Realmente es algo en lo que creo podemos llegar a algún acuerdo en la reunión.

Ofrezco disculpas por tanta información enviada esta semana, pero igual nuestra tarea era cerrar los pendientes que estaban frenando la realización de dichas actividades.

Cordialmente,



EL HOSPITAL CON ALMA
Pablo Tobón Uribe

EDISON ANDRES VÉLEZ R.

Jefe Sección Ingeniería Hospitalaria
Departamento de ingeniería y mantenimiento

Email: evelez@hptu.org.co

PBX: (574) 445 9950

Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia

www.hptu.org.co

1322

De: Nelson Vargas [<mailto:nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>]

Enviado el: sábado, 01 de julio de 2017 11:24 a.m.

Para: Daniel Antonio Quintero Rincon; carlos.granda@datanetcolombia.com.co

CC: Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Edison Andrés Vélez Ramirez; William Mauricio Cadavid Vasquez; Oscar Dario Saldarriaga; andresm129@hotmail.com; Milton Marulanda; Elizabeth Toro Londoño

Asunto: RE: variables de iluminacion

Cordial saludo,

Daniel por medio del presente queremos realizar algunas observaciones en relación a los diferentes correos enviados por ustedes el día de ayer viernes 30 de junio de 2017 en la cual se envía información relacionada con los sistemas de iluminación, bomba de calor, UPS, bomba de incendio, tableros de aislamiento. Aclaremos nuevamente que de acuerdo al comité del BMS realizado el día martes 27 de junio de 2017, se acordó que para el tema de electromecánicos se incluían para la fecha del 28 de julio de 2017 los sistemas de contacto seco (tanques de agua) y 2 sistemas que emplean protocolo, que de acuerdo a los requerimientos del HPTU se decidió que fueran los sistemas de bombeo (BYR) y las plantas de emergencia (Gecolsa). También se aclaró en dicho comité que sólo era posible incluir 2 sistemas electromecánicos por protocolo de acuerdo a los tiempos de implementación estipulados por Datanet en cronograma enviado tanto a la obra como al HPTU en el mes de febrero de 2017.

Atentamente,



NELSON JULIÁN VARGAS E.

TECHNICAL SUPPORT

DATANET COLOMBIA NETWORK SOLUTIONS S.A.S.

CARRERA 80C # 34A-13 MEDELLÍN - COLOMBIA

E-mail: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co

nelsonjvargas@gmail.com

TELÉFONO: (574) 4114545

CELULAR: (57) 3176574230

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial de DATANET COLOMBIA. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

DATANET COLOMBIA.

De: Daniel Antonio Quintero Rincon [<mailto:daquintero@hptu.org.co>]

Enviado el: viernes, 30 de junio de 2017 04:36 p.m.

Para: Nelson Vargas; carlos.granda@datanetcolombia.com.co

CC: Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Edison Andrés Vélez Ramirez; William Mauricio Cadavid Vasquez; Oscar Dario

1329

Saldarriaga

Asunto: variables de iluminacion

Muy buenas tardes, les envío las variables de iluminación por parte de Distecsa. Tener en cuenta la siguiente información:

- Falla de driver/regleta de las luminarias conectadas por DALI – lecturas en entero sin signo
- Estado de las variables que activan la intervención del sensor de luz día en las diferentes zonas – lecturas binarias (“1” o “0”)
- Estado de las variables conmutadas – lecturas binarias (“1” o “0”)
- Estado de las variables dimerizadas por DALI – lecturas en entero sin signo

Quedo atento a las inquietudes.

Feliz día,



Daniel Antonio Quintero Rincón
 INGENIERO UNIDAD DE MECANICA Y FLUIDOS
 Departamento de ingeniería y mantenimiento
Email: daqintero@hptu.org.co
PBX: (574) 445 9000 **Ext:** 5569
 Calle 78 B No. 69-240 / Medellín – Colombia
www.hptu.org.co

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del

1330

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.
Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE



De: Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 9:45 a. m.
Para: 'Oscar Dario Saldarriaga'; 'Edison Andrés Vélez Ramirez'
CC: 'carlos granda'; 'Nelson Vargas'
Asunto: Verificación CCTV

Buenos dia Don Oscar, hago las siguientes observaciones tras la revisión del sistema de CCTV por parte de HPTU y Datanet:

- La cantidad de cámaras que según el HPTU necesitaban corrección era 155 y no 190 como se dijo en la última reunión, muchos de estas 155 fallas no fueron clarificadas y se asumieron como de Datanet, sin embargo hay cámaras con fallas debido a daños realizados por terceros, falta de facilidades, que están suficientemente documentados así mismo después del proceso de verificación inicial hubo otra verificación por parte de HPTU y Expertos (sin la presencia de ningún funcionario de Datanet) donde hubo manipulación indebida de los passwords de las cámaras por lo cual algunas quedaron bloqueadas o no se podían observar en monitoreo.
- Como les comente verbalmente las cámaras de la NVR 4 (la cual presenta problemas) se ubicaron en otras NVR a fin de dejar funcionando el sistema, sin embargo al no tener acceso a dicha NVR las cámaras se continuaran viendo en dos ubicaciones.
- Las cámaras que no presentan enfoque, vlan así como las que no se configuraron por problemas de cableado se dejaran tal cual, como quedo contemplando en los compromisos adquiridos entre el HPTU y Datanet.
- Las cámaras ubicadas en parqueaderos continúan con problemas de intermitencia debido a la falta de switches idóneos en cuanto a potencia, esta problemática se ha socializado en varias reuniones con el HPTU y Expertos.
- Las cámaras que presentan cambios mediante password realizados por HPTU y Expertos no serán revisadas ya que los cambios de dichos passwords se realizaron sin informar a Datanet y desconocemos los mismos.
- Las cámaras que presentan líneas horizontales se debe a interferencias o como se observó en varias cámaras a fluctuaciones en las lámparas fluorescentes.

Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

- > Buenas tardes, Después de la revisión de CCTV realizada entre el H, Jose Daniel y Milton por Datanet se realizo este diagnóstico y encontraron cámaras que debe ser corregidas por programación o siguen con problemas de Wlan, y otras visualizadas por web.
- > Para continuar el proceso de entrega y cerrar , hacer los correctivos tanto por parte de Datanet, como por el H.
- > Se requiere que se revise y realicemos la reunión d cierre para ver el estado real de CCTV.
- > Además de la capacitación técnica pendiente.
- > Se ha solicitado acelerar el proceso en estas dos semanas para poder agilizar los pagos ya que en esta época las facturas se cerraran y no se podrá cumplir si no tenemos la recepción y verificación completa.
- > Gracias
- >
- >

1332

> Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
 > osaldarriaga@hptu.org.co<<mailto:prestrepo@hptu.org.co>> | Hospital
 > Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia |
 > Tel(s): (+57 4) 4459 232
 > [Descripción: [cid:image001.jpg@01CF9789.D07CB060](#)]
 >
 > De: Mantenimiento [<mailto:Mantenimiento@hptu.org.co>]
 > Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 11:44 a.m.
 > Para: Oscar Dario Saldarriaga
 > Asunto: CCTV

>
 >
 >
 >
 > _____
 >

> Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

> Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.
 > Agradecemos su atención.

>
 > MISIÓN

> Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

>
 > VISIÓN

> Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad
 > centrado en el ser humano y abierto al mundo


>
 > HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

>
 > _____
 >

> Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su
 > destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y con

Milton Marulanda
 Datanet Colombia
 Carrera 82A No 32EE-69 Medellín, Colombia.
 PBX +57(4) 3224631
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"



133

N°	Cámara	Piso	Ubicación	Instalación Enfoque	Verificación Monitoreo	Tipo	Pendiente	Observación
1	CAM01	13	Esc. Emergencia Eje 1	C	NC	Bala	Se visualiza en dos camaras	Numero dos veces
2	CAM04	13	Pasillo eje 6 (A)	C	NC	Bala	Se visualiza en dos camaras	"
3	CAM05	13	Pasillo eje 6 (B)	C	NC	Bala	Se visualiza en dos camaras	"
4	CAM07	13	Pasillo eje 6 (A)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	OK
5	CAM14	13	Pasillo eje 10 (A)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	OK
6	CAM15	13	Medicamentos y suministros	C	NC	Bala	Se visualiza en dos camaras	Numero dos veces
7	CAM16	13	Pasillo eje 10 (A)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
8	CAM17	13	Pasillo eje 10 (B)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
9	CAM19	13	Esc. Emergencia Eje 16	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
10	CAM20	13	Esc. Emergencia Eje 13	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
11	CAM21	11	Esc. Emergencia Eje 1	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
12	CAM24	11	Pasillo Eje 6 (B)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
13	CAM38	11	Pasillo Eje 9 (B)	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	Numero dos veces
14	CAM48	10	Pasillo Eje 6 al 13 (A)	NC	C	Bala	VLAN corregido - Pendiente enfocar	Numero dos veces web.
15	CAM320	9	Esc. Emergencia Eje 13	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Visualiza por web
16	CAM73	9	Ascensores públicos	C	C	Bala	Aparece dos veces en software	NVR 4
17	CAM74	9	Esc. Emergencia Eje 13	C	C	Bala	Aparece dos veces en software	"
18	CAM75	9	Pasillo Eje 13 B	C	C	Domo	Aparece dos veces en software	"
19	CAM76	9	Pasillo Eje 13 A	C	C	Domo	Aparece dos veces en software	"
20	CAM77	9	Pasillo Eje 10 al 13 (B)	C	C	Bala	Aparece dos veces en software	"
21	CAM78	9	Pasillo Eje 10 al 6 (A)	C	C	Bala	Aparece dos veces en software	"
22	CAM79	9	Ascensores de carga	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
23	CAM80	9	Pasillo Aula Pablito	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
24	CAM81	9	Patio Aula Pablito	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
25	CAM82	9	Aula Pablito	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
26	CAM83	9	Ascensores sucios	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
27	CAM269	8	Pasillo eje 6 (B) UCI	NC	C	Bala	VLAN corregido - Pendiente enfocar	OK falta enfoque
28	CAM328	8	Salida emergencia Eje 16	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	No sube carga en web
29	CAM92	8	Dispensadores	NC	NC	Domo	Cámara sulfatada por ingreso de agua	N/A No aplica.
30	CAM84	8	Salida de emergencia Eje 1	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	NVR 4
31	CAM85	8	Pasillo Eje 1 (A)	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
32	CAM86	8	Pasillo Eje 1 (B)	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
33	CAM87	8	Pasillo Eje 4 al 1 (B)	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
34	CAM88	8	Pasillo Eje 4 al 1 (A)	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
35	CAM89	8	Medicamentos y suministros Eje	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
36	CAM90	8	Sala Espera eje 6 Rack	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
37	CAM91	8	Sala espera eje 6	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
38	CAM93	8	Ascensores Publicos	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
39	CAM94	8	Pasillo Eje 13 (A)	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
40	CAM95	8	Pasillo Eje 13 (B)	C	NC	Domo	Aparece dos veces en software	"
41	CAM96	8	Salida emergencia Eje 13	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	"
42	CAM112	7	Medicamentos y suministros	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	No conecta VLAN
43	CAM124	7	Pasillo Eje 17	C	NC	Bala	Lineas en pantalla de monitoreo	Lineas en pantalla
44	CAM302	7	Pasillo TI Eje 16	C	NC	Bala	Aparece dos veces en software	Numero dos veces
45	CAM145	4	Salida emergencia Eje 16	NC	C	Bala	VLAN corregido - Pendiente enfocar	Pendiente enfocar
46	CAM331	4	Quirofanos 1	NC	C	Domo	Problema de VLAN - No hay registro para desconexión	No aplica

1394

310

95	CAM295	1	Ascensores internos	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
96	CAM304	1	Sala de espera toma de muestras	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Verificar con TI
97		1	Lobby - Ascensores públicos	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, pendiente instalar fuente de poder, falta cableado de potencia y configuración	Probar funcionamiento
98		1	Lobby - Farmacia pública	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, pendiente instalar fuente de poder, falta cableado de potencia y configuración	Probar funcionamiento
99		1	Lobby - Capilla	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, pendiente instalar fuente de poder, falta cableado de potencia y configuración	Probar funcionamiento
100			Ed. Técnico Edificio técnico Piso 2	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
101			Proveedores Vigilancia CORPAUL Proveedores	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
102		72 A	Salida fachada CORPAUL 72 A	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
103		72 A	Parqueadero motos 72 A	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
104			Ed. Parqueadero Ed. Parqueaderos piso 2 Fachada	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara, cableado de datos y configuración	Probar funcionamiento
105		72 A	Entrada Urgencias Poste 72 A	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara, cableado de datos y configuración	Probar funcionamiento
106	CAM282	Ed. Técnico	Cuarto Chiller	NC	C	Bala	Pendiente enfoque por permiso de trabajo en alturas	Solo falta enfoque
107	CAM283	Ed. Técnico	Cuarto Chiller	NC	C	Bala	Pendiente enfoque por permiso de trabajo en alturas	Solo falta enfoque
108	CAM285	Ed. Técnico	Subestación	NC	C	Bala	Pendiente enfoque por permiso de trabajo en alturas	Solo falta enfoque
109			Ed. Técnico Cuarto bomba RCI	NC	C	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
110			Fachada Piso Entrada Urgencias puerta	NC	NC	PTZ	Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	Probar funcionamiento
111			Ed. Parqueadero Piso 2 Sendero	NC	NC	Bala	Falta cableado de datos y configuración	Probar funcionamiento
112			Ed. Parqueadero Piso 2 Sendero	NC	NC	Bala	Falta cableado de datos y configuración	Probar funcionamiento
113	CAM237	Ed. Parqueadero	Piso 1B	NC	NC	Bala	No aparece en software ni navegador	Verificar con TI
114	CAM323	Ed. Parqueadero	Piso 1A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
115	CAM318	Ed. Parqueadero	Piso 1A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
116	CAM	Ed. Parqueadero	Piso 1B	C	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	
117	CAM319	Ed. Parqueadero	Piso 1A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	
118	CAM321	Ed. Parqueadero	Piso 1A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	
119	CAM322	Ed. Parqueadero	Piso 1A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	
120	CAM238	Ed. Parqueadero	Piso 2A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	enfoque web ok en monitoreo
121	CAM242	Ed. Parqueadero	Piso 2A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
122	CAM243	Ed. Parqueadero	Piso 2A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
123	CAM251	Ed. Parqueadero	Piso 4A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vista por web
124	CAM255	Ed. Parqueadero	Piso 4A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
125	CAM264	Ed. Parqueadero	Piso 6A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	VLAN
126	CAM267	Ed. Parqueadero	Piso 6A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vista por web
127	CAM262	Ed. Parqueadero	Piso 6A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vista por web

obsequadas

137

47	CAM337	4	Quirofanos pasillo septico	NC	C	Domo	Problema de VLAN - No hay registro para desconexión	No aplica
48	CAM154	3	Entrada Urgencias	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	Líneas en pantalla
49	CAM156	3	Observación Eje 7	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	"
50	CAM157	3	Observación Eje 6	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	"
51	CAM159	3	Entrada Urgencias Eje 6	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	"
52	CAM161	3	Puesto Enfermería Eje 9	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	"
53	CAM169	3	Ent. Salida Emergencia Eje 16	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	"
54	CAM164	3	Comidas Santa Elena	NC	C	Domo	VLAN corregido - Pendiente enfocar	OK pendiente enfoque
55	CAM326	3	Curaciones y Tratamientos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	vista web browser líneas horizontales
56	CAM330	3	Cuarto suministros eje 1	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	No conecta web browser
57	CAM296	3	Salida de emergencia eje 7	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Vlan.
58	299	3	Salida de emergencia eje 1	NC	NC	Bala	Falta cableado de datos y configuración	probar funcionamiento.
59	298	3	Entrada urgencias pediátricas	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Vlan
60	CAM175	2	Pasillo Eje 1 (A)	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	líneas revisar con
61	CAM176	2	Pasillo Eje 1 (B)	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	líneas revisar con
62	CAM177	2	Pasillo Eje 4 (B)	C	NC	Domo	Líneas en pantalla de monitoreo	líneas revisar con
63	CAM179	2	Pasillo Eje 4 al 5 (B)	C	NC	Bala	Líneas en pantalla de monitoreo	líneas revisar con
64	CAM181	2	Secretaria SOAT	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No sube	vista por web pendiente enfoque
65	CAM182	2	Sala de espera entrada eje 6	NC	NC	Domo	VLAN corregido - Pendiente enfocar	Pendiente enfoque.
66	CAM189	2	Reanimación 2	NC	NC	Domo	VLAN corregido - Pendiente enfocar	Pendiente enfoque.
67	CAM190	2	Reanimación 3	NC	NC	Domo	VLAN corregido - Pendiente enfocar	Pendiente enfoque.
68	CAM195	2	Pasillo ecografía y control	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No sube	Vista x web - pendiente enfoque
69	CAM197	2	Pasillo eje 13 custodia	NC	NC	Bala	Problema de configuración propio de la camara	Vista x web - pendiente enfoque
70	CAM198	2	Esc. Emergencia Eje 13	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Vista por web falta enfoque
71	CAM199	2	Med. y suministros eje 12	NC	NC	Bala	Problema de configuración propio de la camara	Vista por web falta enfoque
72	CAM200	2	Pasillo entrada Observación	NC	NC	Bala	Problema de configuración propio de la camara	Vista por web falta enfoque
73	CAM201	2	Pasillo enfermería Aislados	NC	NC	Bala	Problema de configuración propio de la camara	Vista por web falta enfoque
74	CAM202	2	Pasillo derecho Aislados	NC	NC	Bala	Problema de configuración propio de la camara	Vista por web falta enfoque
75	CAM203	2	Pasillo izquierdo Aislados	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	visualiza por web
76	CAM327	2	Esc. Emergencia Eje 7	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	falta enfoque
77	CAM332	2	Observación Adultos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Verificar con TI.
78	CAM333	2	Observación Adultos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Verificar con TI
79	CAM334	2	Observación Adultos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Verificar con TI
80	CAM335	2	Observación Adultos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Verificar con TI
81	CAM336	2	Observación Adultos	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No sube	Verificar con TI
82	CAM305	1	Ascensores sucios	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
83	CAM306	1	Ascensores públicos	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
84	CAM286	1	Información Lobby	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
85	CAM211	1	Bahía taxi Lobby	NC	C	Domo	Se solicita desde monitoreo reducir zoom	OK
86	CAM297	1	Cajeros automáticos	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Vlan
87	CAM299	1	Salida emergencia Eje 16	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	NC
88	CAM205	1	Escaleras Emergencia Eje 1	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
89	CAM206	1	Salida de emergencia Eje 6	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
90	CAM207	1	Entrada toma de muestras	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
91	CAM209	1	Escaleras eléctricas	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
92	CAM329	1	Frontal máquinas Novaventa	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	visualiza x web
93	CAM212	1	Salida de emergencia Zona comida	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
94	CAM287	1	Información Lobby	NC	NC	Bala	Aparece dos veces en software	

Magisteria hptu
urgencia hptu
urgencia hptu
urgencia hptu

9/31

128	CAM272	Ed. Parqu	Piso 7A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vista por web. OK en monitoreo
129	CAM274	Ed. Parqu	Piso 7A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vlan
130	CAM275	Ed. Parqu	Piso 7A	NC	NC	Bala	Problema de VLAN (No marcación en switch)	Vlan
131	CAM309	PB1	Sala de espera	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Verificar con TI
132	CAM307	PB1	Ascensores internos	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
133	CAM325	PB1	Cancerología	NC	NC	Domo	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Vista por web
134	CAM217	PB1	Salida de emergencia eje 13	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
135	CAM225	PB2	Salida de emergencia eje 16	C	C	Bala	Visualizada por navegador	
136	CAM216	PB1	Parqueadero PB1 eje 13	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
137	CAM218	PB1	Entrada parqueadero eje 13	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
138	CAM219	PB1	Parqueadero motos eje 6	NC	NC	Bala	No aparece en software ni navegador	
139	CAM220	PB1	Parqueaderos eje 6 PB1 A	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
140	CAM221	PB1	Parqueaderos eje 6-5 PB1 B	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
141	CAM222	PB1	Parqueaderos eje 6-7 PB1 B	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
142	CAM223	PB1	Parqueaderos eje 1-2 PB1 A	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
143	CAM224	PB1	Parqueaderos eje 1-2 PB1 B	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
144	CAM226	PB1	Cuarto TI eje 10	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
145	CAM227	PB1	Esc. Emergencia eje 1	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
146	CAM232	PB2	Esc. Emergencia eje 16	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
147	CAM228	PB2	Entrada tunel PB2 eje 13	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
148	CAM229	PB2	Sala comedor eje 9	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
149	CAM230	PB2	Pasillo eje 11 PB2	NC	NC	Bala	Visualizada por navegador	
150	CAM231	PB2	Pasillo ascensores de carga	NC	NC	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
151	CAM233	PB3	Pasillo eje 11	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	
152	CAM234	PB3	Subestación 4	C	NC	Bala	Visualizada por navegador	
153	CAM235	PB3	Entrada eje 9	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Verificar con TI
154	CAM236	PB3	Entrada tanques PB3	NC	C	Domo	No aparece en software ni navegador	Vista por web
155	CAM300	PB3	Salida de emergencia eje 16	NC	NC	Bala	VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	Verificar con TI

• password bloqueado.

Causa de pendiente	Número de cámaras
Aparece dos veces en software	25
No aparece en software ni navegador	9
Visualizada por navegador	32
Problema de configuración propio de la cámara	5
Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara y configuración	6
Pendiente enfoque por permiso de trabajo en alturas	2
Problema de VLAN (No marcación en switch)	17
Problema de VLAN - No hay registro para desconexión	2
Tiene toma de energía, pendiente instalar fuente de poder, falta cableado de potencia y configuración	3
Falta cableado de datos y configuración	3
Tiene toma de energía, falta conexión de toma a cámara, cableado de datos y configuración	2
Cámara sulfatada por ingreso de agua	2
Líneas en pantalla de monitoreo	11
Se visualiza en dos cámaras	4
VLAN corregido - No aparece en software ni navegador	12
VLAN corregido - No sube	12
Se solicita desde monitoreo reducir zoom	1

T.
carlos.granda@datanetcolombia.com.co

2f

1337

De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2017 7:22 a. m.
Para: charly Rubio
CC: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: RE: Solicitud no afectacion dispositivos

Buenos días, se ha tomado nota de la solicitud y se procederá siempre a notificar cualquier necesidad , solicitud o falla de los sistemas , que sea atendida por Datanet.

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico

osaldarriaga@hptu.org.co |

Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232



De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2017 11:18 p.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga
CC: nelson.vargas@datanetcolombia.com.co; carlos.granda@datanetcolombia.com.co
Asunto: Solicitud no afectacion dispositivos

Buenas noches Don Oscar, actualmente nos encontramos realizando auditorias internas, asi mismo pronto se inicia el proceso de entregas al HPTU por lo cual le ruego comedidamente que ningún funcionario del HPTU u otro contratista manipule los dispositivos de ninguno de los sistemas, a fin de no alterar la puesta a punto de los mismos o afectar las garantías de dichos sistemas.


Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

Datanet Colombia
Calle 34AA No 80A-29 Medellín, Colombia.
PBX +57(4) 411 45 45 Fax +57(4) 581 20 12
datanet@datanetcolombia.com.co
www.datanetcolombia.com.co

"En DATANET hacemos las cosas bien, porque queremos lo que hacemos"

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos



1338

adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente.

Agradecemos su atención.

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE



De: Oscar Dario Saldarriaga <Osaldarriaga@hptu.org.co>
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2017 9:44 a. m.
Para: carlos.granda@datanetcolombia.com.co
CC: Elizabeth Toro Londoño
Asunto: RV: informe de novedades con panel de incendio piso 13
Datos adjuntos: INFORME DE NOVEDAD CON PANEL DE INCENDIO PISO 13.docx

Buenos días, Carlos se me paso enviarte esta repuesta.
Que se hace desde la gerencia técnica, sigo preocupado por la situación.
Espero que se llegue a un acuerdo y se terminó el contrato en la forma adecuada Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232

-----Mensaje original-----

De: Oscar Dario Saldarriaga
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 09:37 a.m.
Para: 'Milton Marulanda'; Edison Andrés Vélez Ramirez; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; Natalia Isaza Jaramillo; 'andresm129@hotmail.com'
CC: Gustavo Adolfo Gutiérrez Soto
Asunto: RV: informe de novedades con panel de incendio piso 13

Buenos días,
Es preocupante lo que se viene presentado con estos equipos, es delicado.
Sé que Datanet está en el H. , sigue trabajando , me pregunto si fueron notificados de la alarma que se presentaba??
Pregunta la caja esta violentada , pero falta algún componente o solo fue abierta en forma forzada.
Y por ultimo hay forma de ver con la cámara que está cerca de la entrada del cuarto tecnico, visualizar las personas que entraron?
Espero que estas situaciones no se sigan y que se pueda hacer una entrega formal del contrato, llegando a un acuerdo bueno para los dos.
Por favor estar atentos, Todos a que esto no se repita.
Gracias

Oscar Dario Saldarriaga S. Gerente Tecnico
osaldarriaga@hptu.org.co |
Hospital Pablo Tobon Uribe - Calle 78 B No. 69-240 - Medellín, Colombia | Tel(s): (+57 4) 4459 232

-----Mensaje original-----

De: charly Rubio [mailto:dirobrahptu@datanetcolombia.com.co]
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 08:19 a.m.
Para: Oscar Dario Saldarriaga; Edison Andrés Vélez Ramirez; Wilfer Andres Zuluaga Alzate; andresm129@hotmail.com; Natalia Isaza Jaramillo
Asunto: RV: informe de novedades con panel de incendio piso 13



Buenos días Don Oscar, anexo informe respecto a malas prácticas en gabinete de incendio ubicado en Piso 13.

1340

Agradezco la atención prestada,

Milton Marulanda

-----Mensaje original-----

De: Sebastian Revuelta Rodriguez [mailto:soporte1@datanetcolombia.com.co]

Enviado el: miércoles, 02 de agosto de 2017 5:15 p. m.

Para: granda, carlos <carlos.granda@datanetcolombia.com.co>; Nelson Vargas <nelson.vargas@datanetcolombia.com.co>; Milton Marulanda <dirobrahptu@datanetcolombia.com.co>; administrativo, director <diradministrativa@datanetcolombia.com.co>

Asunto: informe de novedades con panel de incendio piso 13

buenas tardes

realizo informe de las novedades que se encontraron en el gabinete del piso 13 torre A

SEBASTIAN REVUELTA RODRIGUEZ.
SOPORTE TECNICO
DATANET COLOMBIA NETWORK LTDA.
CARRERA 80C # 34A-13 MEDELLÍN - COLOMBIA
E-mail: soporte1@datanetcolombia.com.co
sebasrr0813@gmail.com
TELÉFONO: (574) 4114545
CELULAR: (57) 3136305346

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información.

Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

MISIÓN

Brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano.

VISIÓN

Ser hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad centrado en el ser humano y abierto al mundo

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

Este mensaje y sus sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida y confidencial del HOSPITAL PABLO TOBON URIBE. En caso de no ser usted el

